

OBRERA
 CONTRATE
 CONTRATISTA
 OBRERA ADYUVACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG 185000 - PROG - 223.918
 HELIOS S.A. PUENTAS S.A. JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE
 DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Emisión de los Títulos
 Fecha de Emisión
 Fecha de Vencimiento de los Títulos
 Fecha de Vencimiento de los Títulos
 Contratos al período

20/07/2013
 24/08/2013
 30/01/2014
 30/01/2014

CERTIFICADO Nº 10

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO S.M.U.		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2005		M3	\$ 17,20	187868	30689	218557	\$ 3.242.601,68	\$ 529.864,74	\$ 3.772.466,42
	EXCAVACION DE SUELOS S2007 a S2009		M3	\$ 17,26	26467	0	26467	\$ 491.089,92	\$ 0,00	\$ 491.889,82
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831.670	M3	\$ 5,63	218355	30689	247054	\$ 3.734.287,88	\$ 1.29.864,74	\$ 4.264.152,04
		831.876	M3	\$ 5,63	80952	23663	104235	\$ 2.83.642,24	\$ 24.305,89	\$ 3.07.948,55
	TOTAL							\$ 4.017.929,86	\$ 614.171,73	\$ 4.632.101,59

\$ 614.171,73
\$ 128.911,00
\$ 723.486,53

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 514.171,73
3º ADECUACION PROVISORIA	\$ 189.717,68
DEDUCCION ANTICIPO 10%	\$ 30.386,94
DESECHO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 723.900,44
(IVA 21%)	\$ 151.925,09
IMPORTE TOTAL FACTURAR	\$ 875.825,53

Pólizas Preseleccionadas	\$ 318.175
Impuesto Certificado Anticipado	\$ 318.175
Saldo Póliza	\$ 48.685
Saldo a asegurar	\$ 48.685
Póliza Actual a Presentar	\$ 48.685

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO


 REPRESENTANTE LEGAL
 ING. ROBERTO LOPEZ

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
 DESCRIBANO PUBLICO
 Titular Registro Nº 1999
 SANTA FE

000693

ORIGINAL

OBRA: OBRAS DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO CALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS.
 TERCER TRAMO - SECTOR III - PROG. 186.000 - PROG - 223.916
 CONTRATISTA: HELPORT SA - PENTAMAR SA - JOSE J. CHEDIACK SA - UTE
 J.J. CHEDIACK SA

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecucion: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2012
 Corresponde al periodo: nov-13

CERTIFICADO N° 1

CANTIDAD EJECUTADA	MORTO CERTIFICADA SIN IVA		TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
	ANTERIOR	PRESENTE				
Unidad	P. Unitario					
M3	\$ 8.60	8174	8174	\$ 0.00	\$ 70.296.40	\$ 70.296.40
M3					\$ 0.00	\$ 0.00
M3					\$ 0.00	\$ 0.00
M3					\$ 0.00	\$ 0.00
M3					\$ 0.00	\$ 0.00
M3					\$ 0.00	\$ 0.00
M3					\$ 0.00	\$ 0.00
M3		0	8174	\$ 0.00	\$ 70.296.40	\$ 70.296.40
M3				\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
M3				\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DESTAPE				\$ 0.00	\$ 70.296.40	\$ 70.296.40
TOTAL RETAPE				\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL				\$ 0.00	\$ 70.296.40	\$ 70.296.40

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN CAUTISTA PAZELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

11/10/11 = \$76.089,64

[Signature]
 P. DRA. ROSA M. VILLER

OSWALDO R. MORAS

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 TRUJIL RECONTR N° 699
 SANTA FE 14

[Signature]
 P. DR. ROBERTO ESPINOSA
 AL. ROBERTO ESPINOSA
 AL. GABRIEL BERGAMINI

000694

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.818
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE SRL

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Promesas: 20/05/2014
 Corresponde al periodo: día-13

CERTIFICADO Nº 11

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2005		M3	\$ 17,26	218567	13120	\$ 3 772 468,42	\$ 226 451,20	\$ 3 998 917,62
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2085		M3	\$ 17,28	28487	0	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2		831 670	M3			13120	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	\$ 3,53	104235	0	\$ 367 949,55	\$ 0,00	\$ 367 949,55
	TOTAL					104235	\$ 4 632 101,59	\$ 226 451,20	\$ 4 858 552,79

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 226 451,20
3º ADECUACION PROVISORIA	\$ 88 950,78
DEVOLUCION ANTICIPO 10%	\$ 20 640,20
DESCUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	\$ 17 932
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 266 761,78
IVA 21%	\$ 56 019,97
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 322 781,75

Polizas Presentadas	\$ 356 810
Impugnables Certificados Anterior	\$ 356 810
Saldo Poliza	\$ -
Suma a asegurar	\$ 17 932
Poliza Actual a presentar	\$ 17 932

[Firma]
 ING. ROBERTO EBRECHT
 P.F. HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. CARHILL BERARDUCCI

[Firma]
 P.F. DRAGADOS SANTA FE
 ING. PATRICIA MUSSA
 REPRESENTANTE TECNICO
 MAT. CIPBA 47.710

ORIGINAL

DANI EL EMILIO MEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titulo Registro N° 699
 SANTA FE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN SAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000695

\$ 226 451,20
\$ 47 554,75
\$ 274 005,95

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELPOT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al período: dic-13

FOJA DE MEDICIÓN N° 11

Item N°	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2020		M3	218567	13120	231687	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	247 054	13 120	260 174	31,28%
		831 670	M3	104 235		104 235	12,53%

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

ORIGINAL

[Signature]
 ING. GABRIEL BERARDUCCI
 REPRESENTANTE TECNICO
 MAT. CIPBA 47.719

[Signature]
 P/ HELPOT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. GABRIEL BERARDUCCI
 ING. ROBERTO EBRECHT

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titulo de Oficio N° 669
 SANTA FE

ORIGINAL

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.818
 COMITENTE: HELPFORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

20/07/2010
 24 MESES
 20/07/2013
 20/05/2014
 ene-14

Fecha de Inicio de los Trabajos:
 Plazo de Ejecución:
 Fecha de Vencimiento del Plazo:
 Fecha de Vto. del Plazo o Prórrogas
 Corresponde al período:

CERTIFICADO Nº 12

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2005		M3	\$ 17,26	231687	40248	271935	\$ 3 998 917,62	\$ 694 680,48	\$ 4 693 598,10
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2085		M3	\$ 17,26	29487	0	29487	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2		831 670	M3			40248	300422	\$ 4 490 603,24	\$ 694 680,48	\$ 5 185 283,72
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	\$ 3,53	104235	0	104235	\$ 367 949,55	\$ 0,00	\$ 367 949,55
	TOTAL							\$ 4 858 562,79	\$ 694 680,48	\$ 5 553 243,27

\$ 694 680,48
\$ 145 892,90
\$ 840 563,38

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 694 680,48
3° ADECUACION PROVISORIA	\$ 214 586,80
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%	\$ 90 926,73
DESCUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 55 011
IVA 21%	\$ 1 100 213
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 818 340,55
	\$ 1 71 851,52
	\$ 990 192,07

Pólizas Presentadas	\$ 366 810
Imputible Certificados Anterior	\$ 366 810
Saldo Póliza	-
Suma a asignar	\$ 55 011
Póliza Actual a presentar	\$ 55 011

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

PY DRAGADOS SANTA FE

ING. ROBERTO EBRECHT
 PY HELPFORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. GABRIEL BERRARDUCCI

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUEBLO
 Titulo Registrado N° 199
 SANTA FE

000697

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELFORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/06/2014
 Corresponde al período: ene-14

FOJA DE MEDICIÓN N° 12

Item N°	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2020		M3	231687	40248	271935	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	260 174	40 248	300 422	36,12%
		831 670	M3	104 235		104 235	12,53%

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titular Registro N° 699
 SANTA FE

P/ DRAGADOS SANTA FE

P/ HELFORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

000698

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
TILULAR REGISTRO 19699
SANTA FE

20/01/2010
24 MESES
20/01/2014
16.14

Fecha de Inicio de los Trámites
Plazo de Ejecución
Fecha de Vencimiento del Plazo
Fecha de Vto. del Plazo al Preliminar
Confesión a número

UBICACION DEL LOTE DEL NO SERRANO Y SUS OBRAS ADJUNTO
TERCER TRAMO - SECTOR II - P166 165.000 - PROG - 223.918
HELPFORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDDICK S.A. - UTE
CONTRATISTA DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

CERTIFICADO N° 13

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unidad Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		TOTAL
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	271935	29379	\$ 4.693.586,10	\$ 507.081,54	\$ 5.200.679,64
	EXCAVACION DE SUELOS S2027 a S2035		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491.665,62	\$ 0,00	\$ 491.665,62
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831.670	M3		300.422	29379	\$ 5.185.283,72	\$ 507.081,54	\$ 5.692.365,26
	TOTAL	831.670	M3	\$ 3,53	104235	0	\$ 487.949,55	\$ 0,00	\$ 487.949,55
							\$ 5.553.233,27	\$ 507.081,54	\$ 6.060.314,81

\$ 507.081,54
\$ 105.487,12
\$ 613.568,66

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 507.081,54
3° ADECUACION PROVISORIA	\$ 155.637,49
DEVOLUCION ANTICIPO 10%	\$ 66.371,80
DESUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 697.347,12
IVA 21%	\$ 125.442,90
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 822.790,02

Plazas Provisionales	\$ 355.810
Impostore Certificados Anterior	\$ 300.810
Por 20 Plazas	\$ -
Cambio a 14 plazas	\$ 40.155
Por 14 plazas a presentar	\$ 40.155

PENTAMAR S.A. - UTE

P. HELPERT, PENTAMAR S.A. - UTE
ING. ROBERTO FERRECHU

Handwritten signature

ING. GABRIEL BERARDUCCI
REG. S.A. P. 16.14

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN CARLOS PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000699