

ORIGINAL

EMILIO NEME
REGISTRADO PUBLICO
CUI de Registro N° 99
SANTA FE 13

IDENTIFICACION

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
IMPORTE DE SU LOS E. C. V. A. S.	2770.54	\$ 1.734.267.00	\$ 4.764.150.74
IMPORTE DE SU LOS E. C. V. A. S.	282.17	\$ 1.011.586.92	\$ 2.867.946.59
IMPORTE DE SU LOS E. C. V. A. S.	30559	\$ 1.000.000.00	\$ 3.055.900.00
IMPORTE DE SU LOS E. C. V. A. S.	21985	\$ 1.000.000.00	\$ 2.198.500.00
IMPORTE DE SU LOS E. C. V. A. S.	347.705	\$ 1.000.000.00	\$ 3.477.050.00
TOTAL			\$ 14.933.547.33

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
IMPORTE DERIVADO			\$ 674.171.71
IMPORTE DERIVADO			\$ 180.747.05
IMPORTE DERIVADO			\$ 80.381.84
IMPORTE DERIVADO			\$ 123.500.44
IMPORTE DERIVADO			\$ 15.835.06
IMPORTE DERIVADO			\$ 873.530.59

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
Póliza Póliza	318.175		\$ 318.175.00
Impuesto Confianza - Anticipo	318.175		\$ 318.175.00
Sumo o Seguro	48.035		\$ 48.035.00
Póliza Accidente personal	48.035		\$ 48.035.00

[Handwritten Signature]

OSVALDO R. MONTENEGRO

[Handwritten Signature]

ING. ROBERTO GIBERTI

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
CALLE 14 N° 100 SANTA FELICIA
REPARTICION DE INGENIERIA LEGAL
REPUBLICA ARGENTINA

000692

ORIGINAL

20/10/2010
M.A.S.
2017/2

CONSTRUCCIONES CRUCHILLO S.A. CONSTRUYENDO PARA EL FUTURO
CALLE LOS ANDES Nº 6000 P.O. BOX 6000 P.O. BOX 6000
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CHILE
TEL: +56 2 2221 1111 FAX: +56 2 2221 1111

RENTAS

Unidad	Recepciones	Impuestos	Retenciones	Impuestos	Retenciones	Impuestos	Retenciones	Total	Total
M1	500							500	500
M2									
M3									
M4									
M5									
M6									
M7									
M8									
M9									
M10									
TOTAL DESARROLLO				5000				5000	570.286,40
TOTAL RETENEDOR									570.286,40
TOTAL									570.286,40

11/11/10 = 990.000,00

[Signature]

OSVALDO R. MORAN

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
FOLIO DE AGOSTO N° 677
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 14

CONSTRUCCIONES CRUCHILLO S.A.
Ing. JUAN ANTONIO PAOLILLA
REPRESENTANTE LEGAL
REFERENTE TECNICO

000693

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 188.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/07/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/07/2013
 Fecha de Vto. del Plazo de Prorogas: 20/03/2014
 Corresponsable al período: dbe-13

CERTIFICADO Nº 11

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2005		M3	\$ 17,26	218567	13120	231687	\$ 3 772 466,42	\$ 226 451,20	\$ 3 998 917,62
	EXCAVACION DE SUELOS S2067 a S2085		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491 685,92	\$ 0,00	\$ 491 685,92
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		247054	13120	260174	\$ 4 264 152,04	\$ 226 451,20	\$ 4 490 603,24
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	104235	0	104235	\$ 367 949,55	\$ 0,00	\$ 367 949,55
								\$ 4 632 101,59	\$ 226 451,20	\$ 4 858 552,79

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 226 451,20
3º ADECUACION PROVISORIA	\$ 69 950,78
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%	\$ 29 640,20
DESCUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 17 932
IVA 21%	\$ 358 646
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 266 781,78
	\$ 56 019,97
	\$ 322 781,75

Polizas Presentadas	\$ 356 810
Impugnables Certificadas Anterior	\$ 356 810
Saldo Poliza	\$ 17 932
Suma a asegurar	\$ 17 932
Poliza Anterior a presentar	\$ 17 932

Roberto Edgicht
 ING. ROBERTO EDGICHT
 PENTAMAR - CHEDACK - UTE
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

CONSTRUCTORA DOS ANTONIOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PAGELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

\$ 226 451,20
\$ 47 554,75
\$ 274 005,95

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titular Registro Nº 699
 SANTA FE

Patricia Mussa
 Ing. PATRICIA MUSSA
 REPRESENTANTE TECNICO
 MAT. CIPBA 47.719

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918
 COMITENTE: HELPOT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al período: dic-13

FOJA DE MEDICIÓN Nº 11

Item Nº	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2020		M3	218567	13120	231687	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	247 054	13 120	260 174	31,28%
		831 670	M3	104 235		104 235	12,53%

ORIGINAL

[Signature]
 ING. ROBERTO EBRECHT
 REPRESENTANTE TECNICO
 CANT. CITEA 47.719

[Signature]
 PI HELPOT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titulo No. 01111 N° 689
 SANTA FE

ORIGINAL

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS.
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo al Protránsito: 20/05/2014
 Corresponde al período: ene-14

CERTIFICADO Nº 12

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Dese	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		TOTAL
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2005		M3	\$ 17,26	231687	40248	\$ 3 988 917,82	\$ 694 680,48	\$ 4 683 598,10
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		290174	40248	\$ 4 480 803,24	\$ 694 680,48	\$ 5 185 283,72
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	104235	0	\$ 357 949,55	\$ 0,00	\$ 367 949,55
							\$ 4 838 552,79	\$ 694 680,48	\$ 5 533 233,27

\$ 694 680,48
\$ 145 882,80
\$ 840 563,38

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 694 680,48
3º ADECUACION PROVISORIA	\$ 214 596,80
DEVOLUCION ANTICIPO 10%	\$ 80 926,73
DESCUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 55 011
IVA 21%	\$ 1 100 213
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 818 340,55
	\$ 171 851,52
	\$ 990 192,07

Pólizas Presentadas	\$ 366 810
Impugnables Certificados Anterior	\$ 366 810
Saldo Póliza	\$ -
Suma a pagar	\$ 55 011
Póliza Actual a presentar	\$ 55 011

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS S.A.
 Ing. JUAN BASTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

ING. ROBERTO EBRECHT
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. GABRIEL BERNARDUCCI

P/ DRAGADOS SANTA FE

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 TITULO REGISTRO N° 1799
 SANTA FE

000696

OBRA OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 185.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELPOT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al período: ene-14

FOJA DE MEDICIÓN N° 12

Item N°	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2020		M3	231687	40248	271935	
	EXCAVACION DE SUELOS S2007 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	260 174	40 248	300 422	36,12%
		831 670	M3	104 235		104 235	12,53%

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titular Registro N° 699
 SANTA FE 18


 CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

.....
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT

.....
 P/ DRAGADOS SANTA FE

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
TRUJITO REQUISITO 699
SANTA FE

30/01/2011
21/01/2011
30/01/2011
30/01/2011

CERTIFICADO N° 13

Item N°	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Venta Base	CANTIDAD EJECUTADA		IMPORTE CERTIFICADO SIN IVA		TOTAL
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	
2	EXCAVACION DE SUELOS S/000 a S/025		MS	\$ 17,26	271945	301614	\$ 4.680.500,10	\$ 507.081,54	\$ 5.200.676,04
	EXCAVACION DE SUELOS S/025 a S/045		M3	\$ 17,26	28487	28487	\$ 491.685,62	\$ 0,00	\$ 491.685,62
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	631.670	M3		300422	329801	\$ 5.185.263,72	\$ 507.081,54	\$ 5.692.365,26
	TOTAL	631.670	M3	\$ 3,53	104235	104235	\$ 367.949,55	\$ 2,00	\$ 367.949,55
	IMPORTE CERTIFICADO						\$ 5.553.233,27	\$ 507.081,54	\$ 6.060.314,81

\$ 507.081,54
\$ 105.487,12
\$ 613.568,96

3° ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	0,3069	\$ 507.081,54
DEVOLUCION ANTICIPO 10%			\$ 156.637,49
DESCUENTO COMESTIBLE			\$ 66.371,60
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%			
IMPORTE NETO CERTIFICADO			\$ 803.100
IVA 21%			\$ 40.155
IMPORTE TOTAL FACTURA			\$ 843.255

Pólizas Preafectadas	\$ 368.610
Impuestos Certificados Anterior	\$ 300.810
Saldo Póliza	\$ 0
Suma a cancelar	\$ 40.155
Póliza Actual a presentar	\$ 40.155

Arquitecto
INGENIERO EN CIVIL
ING. GABRIEL DE HARBUCCI
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
ING. JUAN CARLOS PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMANTE: GENTILEZ

000698

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PRO3 - 223.918"
 HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDJACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo o Prórrogas: 20/05/2014
 Correspondiente al período: mar-14

CERTIFICADO Nº 14

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,28	301314	7953	\$ 5 200 678,64	\$ 137 268,78	\$ 5 337 948,42
	EXCAVACION DE SUELOS S2037 a S2065		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		329801	7953	\$ 5 692 365,26	\$ 137 268,78	\$ 5 829 634,04
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	104235	0	\$ 367 949,55	\$ 0,00	\$ 367 949,55
							\$ 6 060 314,81	\$ 137 268,78	\$ 6 197 583,59

IMPORTE CERTIFICADO		\$ 137 268,78
3º ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	\$ 42 402,33
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%		\$ 17 967,11
DESCUENTO COMBUSTIBLE		
SUSTITUCIÓN FONDO REPARO 5%		
IMPORTE NETO CERTIFICADO	Monto a asegurar Febrero 14.	\$ 217 402
IVA 21%		\$ 161 704,00
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 33 957,84
		\$ 195 661,83

Polizas Presentadas	\$ 479 908
Imputable Certificados Anterior	\$ 478 808
Saldo Poliza	\$ -
Suma a asegurar	\$ 10 870
Poliza Actual a presentar	\$ 10 870

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA FACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

PIHELPORT - PENTAMAR - CHEDJACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERA-DUCCI

[Signature]

[Signature]
 DRAGADOS SANTA FE
 Ing. PATRICIA
 REPRESENTANTE TECNICO
 MAT. CIPRA 47.719

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 TRIBUNAL REGISTRARIO Nº 699
 SANTA FE

ORIGINAL

000699

ORIGINAL

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 168.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al período: abr-14

CERTIFICADO N° 15

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	309267	14500	\$ 5 337 948,42	\$ 250 270,00	\$ 5 588 218,42
	EXCAVACION DE SUELOS S2037 a S2065		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
2							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		337754	14500	\$ 5 829 634,04	\$ 250 270,00	\$ 6 079 904,04
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	104235	27272	\$ 367 949,55	\$ 96 270,16	\$ 464 219,71
							\$ 6 197 583,59	\$ 346 540,16	\$ 6 544 123,75

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 346 540,16
3° ADECUACION PROVISORIA	\$ 107 046,26
DEVOLUCIÓN ANTIPO 10%	\$ 45 358,64
DESCUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCIÓN FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 27 442
IVA 21%	\$ 548 840
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 408 227,77
	\$ 85 727,83
	\$ 493 955,61

Polizas Presentadas	\$ 479 608
Imputable Certificados Anterior	\$ 490 778
Saldo Poliza	\$ -10 870
Suma a asegurar	\$ 27 442
Poliza Actual a presentar	\$ 38 312

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. PATRICIA MUSSA
 REPRESENTANTE TECNICO
 MAT. C/CEA 47710

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 TITULO REGISTRO N° 699
 SANTA FE

HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

000700

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIAK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al período: abr-14

FOJA DE MEDICIÓN N° 15

Item N°	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	309267	14500	323767	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2		831 670	M3	337 754	14 500	352 254	42,36%
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	104 235	27 272	131 507	15,81%

ORIGINAL

[Signature]
 P/HELPORT - PENTAMAR - CHEDIAK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

CONSTRUCTORA DOS ARCOYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL FERRARI NEVE
 ESCRIBANO PUBL.CO
 TITULO REGISTRO N° 2299
 SANTA FE

000701

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

20/01/2010
 24 MESES
 Fecha de Inicio de los Trabajos:
 Plazo de Ejecución:
 20/01/2013
 Fecha de Vencimiento del Plazo:
 20/05/2014
 Correspondiente al período:
 may-14

CERTIFICADO N° 16

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	323767	12708	336475	\$ 5 588 218,42	\$ 219 340,08	\$ 5 807 558,50
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2085		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
2								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		352254	12708	364962	\$ 6 079 904,04	\$ 219 340,08	\$ 6 299 244,12
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	131507	25974	157481	\$ 464 219,71	\$ 91 688,22	\$ 555 907,93
								\$ 6 544 123,75	\$ 311 028,30	\$ 6 855 152,05

IMPORTE CERTIFICADO		\$ 311 028,30
4° ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	0,4368
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%		\$ 135 857,16
DESCUENTO COMBUSTIBLE		\$ 44 688,55
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	Monto a asegurar Mayo 14.	\$ 27 037
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 540 731
IVA 21%		\$ 402 186,92
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 84 461,35
		\$ 486 658,27

Polizas Presentadas	\$ 479 908
Imputable Certificados Anterior	\$ 518 220
Saldo Poliza	\$ -36 312
Suma a asegurar	\$ 27 037
Poliza Actual a presentar	\$ 65 349

ORIGINAL

DANIEL ENRIQUE NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titulo Registro N° 63
 SANTA FE

PI DRAGADOS SANTA FE

PI HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BEPARDUCCI

CONSTRUCTORA LOS APROYOS S.A.
 Ing. JUAN BALBUENA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000702