

ORIGINAL

ENILIO NEME  
REGISTRADO PUBLICO  
CUI de Registro N° 139  
SANTA FE

OSVALDO R. MONTENEGRO

*[Handwritten Signature]*

IDENTIFICACION

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
IMPORTE DE LOS SERVICIOS	10.000	27.705	\$ 277.050
IMPORTE DE LOS MATERIALES	282	1.000	\$ 282.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 559.050</b>
IMPORTE DE LOS SERVICIOS	10.000	27.705	\$ 277.050
IMPORTE DE LOS MATERIALES	282	1.000	\$ 282.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 559.050</b>

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
IMPORTE DE LOS SERVICIOS	10.000	27.705	\$ 277.050
IMPORTE DE LOS MATERIALES	282	1.000	\$ 282.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 559.050</b>

DESCRIPCION	VALOR
Polizas Pólizas	\$ 318.175
Impuestos cedentes - Anticipo	\$ 318.175
Sumo p. seguro	\$ 48.035
Poliza Accidente preventivo	\$ 48.035

*[Handwritten Signature]*

ING. ROBERTO GIBERTI

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
CALLE 14 N° 100 SANTA FE  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000692



OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 188.000 - PROG - 223.918"  
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/07/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/07/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo de Prorogas: 20/03/2014  
 Corresponsable al período: dbe-13

**CERTIFICADO Nº 11**

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2005		M3	\$ 17,26	218567	13120	231687	\$ 3 772 466,42	\$ 226 451,20	\$ 3 998 917,62
	EXCAVACION DE SUELOS S2067 a S2085		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491 685,92	\$ 0,00	\$ 491 685,92
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		247054	13120	260174	\$ 4 264 152,04	\$ 226 451,20	\$ 4 490 603,24
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	104235	0	104235	\$ 387 949,55	\$ 0,00	\$ 387 949,55
								\$ 4 632 101,59	\$ 226 451,20	\$ 4 858 552,79

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 226 451,20
3º ADECUACION PROVISORIA	\$ 69 950,78
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%	\$ 29 640,20
DESCUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 17 932
IVA 21%	\$ 358 646
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 266 781,78
	\$ 56 019,97
	\$ 322 781,75

Polizas Presentadas	\$ 356 810
Impugnables Certificadas Anterior	\$ 356 810
Saldo Poliza	\$ 17 932
Suma a asegurar	\$ 17 932
Poliza Anterior a presentar	\$ 17 932

*Roberto Edgicht*  
 ING. ROBERTO EDGICHT  
 PENTAMAR - CHEDACK - UTE  
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

CONSTRUCTORA DOS ANTONIOS S.A.  
 Ing. JUAN BAPTISTA PAGELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

**ORIGINAL**

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titular Registro Nº 699  
 SANTA FE

*Patricia Mussa*  
 Ing. PATRICIA MUSSA  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 MAT. CIPBA 47.719

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918  
 COMITENTE: HELPOT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/05/2014  
 Corresponde al período: dic-13

FOJA DE MEDICIÓN Nº 11

Item Nº	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2020		M3	218567	13120	231687	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	247 054	13 120	260 174	31,28%
		831 670	M3	104 235		104 235	12,53%

ORIGINAL

*[Signature]*  
 ING. ROBERTO EBRECHT  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 CANT. CITEA 47.719

*[Signature]*  
 PI HELPOT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 TITULO REGISTRO N° 689  
 SANTA FE

000695

ORIGINAL

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS.  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918  
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo al Protránsito: 20/05/2014  
 Corresponde al período: ene-14

CERTIFICADO Nº 12

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Dese	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		TOTAL
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2005		M3	\$ 17,26	231687	40248	\$ 3 988 917,82	\$ 694 680,48	\$ 4 683 598,10
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		290174	40248	\$ 4 480 803,24	\$ 694 680,48	\$ 5 185 283,72
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	104235	0	\$ 357 949,55	\$ 0,00	\$ 367 949,55
							\$ 4 838 552,79	\$ 694 680,48	\$ 5 533 233,27

\$ 694 680,48
\$ 145 882,80
\$ 840 563,38

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 694 680,48
3° ADECUACION PROVISORIA	\$ 214 596,80
DEVOLUCION ANTICIPO 10%	\$ 80 926,73
DESCUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 55 011
IVA 21%	\$ 1 100 213
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 818 340,55
	\$ 171 851,52
	\$ 990 192,07

Pólizas Presentadas	\$ 366 810
Impugnables Certificados Anterior	\$ 366 810
Saldo Póliza	\$ -
Suma a pagar	\$ 55 011
Pólizas Actuales a presentar	\$ 55 011

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS S.A.  
 Ing. JUAN BASTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

*[Signature]*  
 ING. ROBERTO EBRECHT  
 P/HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. GABRIEL BERNARDUCCI

P/DRAGADOS SANTA FE

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 TITULO REGISTRO N° 1799  
 SANTA FE

000696

OBRA OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 185.000 - PROG - 223.918"  
 COMITENTE: HELPOT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.


Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/05/2014  
 Corresponde al período: ene-14

FOJA DE MEDICIÓN N° 12

Item N°	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2020		M3	231687	40248	271935	
	EXCAVACION DE SUELOS S2007 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	260 174	40 248	300 422	36,12%
		831 670	M3	104 235		104 235	12,53%

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titular Registro N° 699  
 SANTA FE 18

  
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. ROBERTO EBRECHT  
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

  
 CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

000697

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
TRUJITO REQUISITO 699  
SANTA FE

Escuela de Ingenieros de la Universidad  
Nacional de Tucuman  
Carrera de Ingenieria en Mecanica  
Catedra de Mecanica de Fluidos  
Ciclo Lectivo 2011-2012  
Tercer Cuatrimestre

CERTIFICADO N° 13

Item N°	Descripción	Cantidad	Unidad	P. unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		IMPORTE CERTIFICADO SIN IVA		TOTAL
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	
2	EXCAVACION DE SUELOS S/100 x S/100		M3	\$ 17,26	271945	301614	\$ 4.680.500,10	\$ 507.081,54	\$ 5.200.676,04
	EXCAVACION DE SUELOS S/200 x S/200		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491.685,62	\$ 0,00	\$ 491.685,62
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	631.670	M3		300422	329801	\$ 5.185.263,72	\$ 507.081,54	\$ 5.692.365,26
	TOTAL	631.670	M3	\$ 3,53	104235	104235	\$ 367.849,55	\$ 2,00	\$ 367.849,55
	IMPORTE CERTIFICADO						\$ 5.553.233,27	\$ 507.081,54	\$ 6.060.314,81

\$ 507.081,54
\$ 105.487,12
\$ 613.568,96

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 507.081,54
3° ADECUACION PROVISORIA	\$ 156.637,49
DEVOLUCION ANTICIPO 10%	\$ 66.371,60
DESCUENTO COMESTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 803.100
IVA 21%	\$ 40.155
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 843.255

Pólizas Prepagadas	\$ 368.610
Impuestos Certificados Anterior	\$ 300.810
Saldo Póliza	\$ 0
Suma a cancelar	\$ 40.155
Póliza Actual a presentar	\$ 40.155

FIRMANDO: SERIALIZ

*[Firma]*  
INGENIERO EN MECANICA  
GABRIEL BELMORQUE

ING. GABRIEL BELMORQUE  
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
ING. JUAN CARLOS PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL

000698

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PRO3 - 223.918"  
 HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDJACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo o Prórrogas: 20/05/2014  
 Correspondiente al período: mar-14

**CERTIFICADO Nº 14**

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,28	301314	7953	\$ 5 200 678,64	\$ 137 268,78	\$ 5 337 948,42
	EXCAVACION DE SUELOS S2037 a S2065		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		329801	7953	\$ 5 692 365,26	\$ 137 268,78	\$ 5 829 634,04
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	104235	0	\$ 367 949,55	\$ 0,00	\$ 367 949,55
							\$ 6 060 314,81	\$ 137 268,78	\$ 6 197 583,59

IMPORTE CERTIFICADO		\$ 137 268,78
3º ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	\$ 42 402,33
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%		\$ 17 967,11
DESCUENTO COMBUSTIBLE		
SUSTITUCIÓN FONDO REPARO 5%		
IMPORTE NETO CERTIFICADO	Monto a asegurar Febrero 14.	\$ 217 402
IVA 21%		\$ 161 704,00
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 33 957,84
		\$ 195 661,83

Polizas Presentadas	\$ 479 908
Imputable Certificados Anterior	\$ 478 808
Saldo Poliza	\$ -
Suma a asegurar	\$ 10 870
Poliza Actual a presentar	\$ 10 870

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAPTISTA FACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

*[Firma]*  
 P/HELPORT - PENTAMAR - CHEDJACK - UTE  
 ING. ROBERTO EBRECHT  
 ING. GABRIEL BERA-DUCCI

*[Firma]*  
 DRAGADOS SANTA FE  
 Ing. PATRICIA  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 MAT. CIPRA 47.719

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 TRIBUNAL REGISTRARIO Nº 699  
 SANTA FE

000699

ORIGINAL



ORIGINAL

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 168.000 - PROG - 223.918"  
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/05/2014  
 Corresponde al período: abr-14

CERTIFICADO Nº 15

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	309267	14500	\$ 5 337 948,42	\$ 250 270,00	\$ 5 588 218,42
	EXCAVACION DE SUELOS S2037 a S2065		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
2							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		337754	14500	\$ 5 829 634,04	\$ 250 270,00	\$ 6 079 904,04
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	104235	27272	\$ 367 949,55	\$ 96 270,16	\$ 464 219,71
							\$ 6 197 583,59	\$ 346 540,16	\$ 6 544 123,75

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 346 540,16
3º ADECUACION PROVISORIA	\$ 107 046,26
DEVOLUCIÓN ANTIPO 10%	\$ 45 358,64
DESCUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCIÓN FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 27 442
IVA 21%	\$ 548 840
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 408 227,77
	\$ 85 727,83
	\$ 493 955,61

Polizas Presentadas	\$ 479 608
Imputable Certificados Anterior	\$ 490 778
Saldo Poliza	\$ -10 870
Suma a asegurar	\$ 27 442
Poliza Actual a presentar	\$ 38 312

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. PATRICIA MUSSA  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 MAT. C/CEA 47710

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 TITULO REGISTRO Nº 699  
 SANTA FE

HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. ROBERTO EBRECHT  
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

000700

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"  
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIAK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/05/2014  
 Corresponde al período: abr-14

FOJA DE MEDICIÓN N° 15

Item N°	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	309267	14500	323767	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2		831 670	M3	337 754	14 500	352 254	42,36%
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	104 235	27 272	131 507	15,81%

ORIGINAL

*[Signature]*  
 P/HELPORT - PENTAMAR - CHEDIAK - UTE  
 ING. ROBERTO EBRECHT  
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

CONSTRUCTORA DOS ARCOYOS S.A.  
 Ing. JUAN B. BATISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL FERRARI NEVE  
 ESCRIBANO PUBL.CO  
 TITULO REGISTRO N° 2299  
 SANTA FE

000701

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918  
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

20/01/2010  
 24 MESES  
 Fecha de Inicio de los Trabajos:  
 Plazo de Ejecución:  
 20/01/2013  
 Fecha de Vencimiento del Plazo:  
 20/05/2014  
 Correspondiente al período:  
 may-14

CERTIFICADO N° 16

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	323767	12708	336475	\$ 5 588 218,42	\$ 219 340,08	\$ 5 807 558,50
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2085		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		352254	12708	364962	\$ 6 079 904,04	\$ 219 340,08	\$ 6 299 244,12
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	131507	25974	157481	\$ 464 219,71	\$ 91 688,22	\$ 555 907,93
								\$ 6 544 123,75	\$ 311 028,30	\$ 6 855 152,05

IMPORTE CERTIFICADO		\$ 311 028,30
4° ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	0,4368
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%		\$ 135 857,16
DESCUENTO COMBUSTIBLE		\$ 44 688,55
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	Monto a asegurar Mayo 14.	\$ 27 037
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 540 731
IVA 21%		\$ 402 186,92
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 84 461,35
		\$ 486 658,27

Polizas Presentadas	\$ 479 908
Imputable Certificados Anterior	\$ 518 220
Saldo Poliza	\$ -36 312
Suma a asegurar	\$ 27 037
Poliza Actual a presentar	\$ 65 349

ORIGINAL

DANIEL ENRIQUE NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titulo Registro N° 63  
 SANTA FE

PI DRAGADOS SANTA FE

PI HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. ROBERTO EBRECHT  
 ING. GABRIEL BEPARDUCCI

CONSTRUCTORA LOS APROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BALBUENA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

000702