

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al período: may-14

FOJA DE MEDICIÓN Nº 16

Item Nº	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	323767	12708	336475	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	352 254	12 708	364 962	43,88%
		831 670	M3	131 507	25 974	157 481	18,94%

ORIGINAL

DANIEL ESTEBAN NEME
 ESCRIBANO PUBL.
 TITULO REGISTRO Nº 19
 SANTA FE

[Handwritten Signature]

P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BRUNO YA PAOELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000703

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELFORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIAK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015
 Corresponde al período: mar-15

CERTIFICADO N° 17

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		TOTAL
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	336475	0	\$ 5 807 558,50	\$ 0,00	\$ 5 807 558,50
	EXCAVACION DE SUELOS S2037 a S2065		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
2							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
		831 670	M3		364962	0	\$ 6 298 244,12	\$ 0,00	\$ 6 298 244,12
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	\$ 3,53	157481	42567	\$ 555 907,93	\$ 150 261,51	\$ 706 169,44
	TOTAL					\$ 6 855 152,05	\$ 160 261,51	\$ 7 005 413,56	

IMPORTE CERTIFICADO		\$ 150 261,51
5° ADECUACION PROMISORIA	COEFICIENTE	0,6264
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%		\$ 94 123,81
DESCUENTO COMBUSTIBLE	11400	\$ 24 438,53
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%		\$ 110 010,00
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 109 936,79
IVA 21%		\$ 23 086,73
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 133 023,51

Polizas Presentadas	\$ 529 090
Imputable Certificados Anterior	\$ 533 005
Saldo Poliza	\$ -3 915
Suma a asegurar	\$ 14 785
Poliza Actual a presentar	\$ 18 701

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERRARDUCCI

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titular Registro N° 699
 SANTA FE

008704

ORIGINAL

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG. - 223.918*
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015
 Corresponde al período: abr-15

CERTIFICADO N° 18

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	336475	18728	355203	\$ 5 807 558,50	\$ 323 245,28	\$ 6 130 803,78
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		364962	18728	383690	\$ 6 299 244,12	\$ 323 245,28	\$ 6 622 489,40
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	200048	0	200048	\$ 700 109,44	\$ 0,00	\$ 700 109,44
								\$ 7 005 413,56	\$ 323 245,28	\$ 7 328 658,84

COMBUSTIBLE ABRIL 14900

IMPORTE CERTIFICADO	COEFICIENTE	MONTO a asegurar Marzo 15.
\$ 323 245,28	0,5264	\$ 31 806
\$ 202 480,84		
\$ 52 572,61		
\$ 323 200,00		
\$ 149 953,51		
\$ 31 490,24		
\$ 181 443,75		

Polizas Transceptorales	\$ 529 000
Impuesto de Ganancias Automático	\$ 560 042
Saldo Poliza	\$ -30 562
Saldo a recuperar	\$ 31 806
Poliza Automático por pagar	\$ 62 758

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BALISTTA FACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

[Handwritten Signature]

ING. ROBERTO EBRECHT
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. GABRIEL BURRINI

P/ DRAGADOS SANTA FE

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titular Registrado N° 699
 SANTA FE

000705

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROC - 223.918"
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo al Prórrogas: 17/10/2015
 Corresponde al período: abr-15

CERTIFICADO AJUSTE REDETERM. 4°

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA	
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE
1	Volumen acumulado período ENERO 13 a ABRIL 14		M3	\$ 2,21	0	323767	\$ 0,00	\$ 714.733,14
	TOTAL	831 670	M3		0	323767	\$ 0,00	\$ 0,00
2	Volumen acumulado período ENERO 13 a ABRIL 14		M3	\$ 0,45	131 507		\$ 0,00	\$ 59 373,70
	TOTAL						\$ 0,00	\$ 774 106,84

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 774.106,84
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%	\$ 77.410,68
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	\$ 46.833
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 650.866,15
IVA 21%	\$ 146.306,19
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 797.172,34

Polizas Presentadas	
Impugnables Certificados Anteriores	
Saldo Poliza	
Suma a asegurar	\$ 40 000
Poliza Actual a presentar	

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

[Signature]
 ING. ROBERTO EBRECHT
 P/ HELPERT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

[Signature]
 1º N.º EJECUTADOS SANTA FE
 OSVALDO MORAS

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 TITULO REGISTRO N° 699
 SANTA FE

000706

OBRA: *ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 188.000 - PROG - 223.918*
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

20/01/2010
 24 MESSES
 Fecha de inicio de los Trabajos:
 Fecha de Ejecución:
 Fecha de Vencimiento del Plazo:
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas
 Jun-15
 Corresponde al periodo:

CERTIFICADO AJUSTE REDETERM. 5°

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario ajustado	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	Volumen acumulado periodo JULIO 13 a JUNIO 14		M3	\$ 3,27		239919	239919	\$ 0,00	\$ 785 133,97	\$ 785 133,97
	TOTAL	831 670	M3		0	239919	239919	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	Volumen acumulado periodo JULIO 13 a JUNIO 14		M3	\$ 0,67		129 061		\$ 0,00	\$ 86 378,98	\$ 86 378,98
	TOTAL							\$ 0,00	\$ 871 512,95	\$ 871 512,95

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 871 512,95
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%	\$ 87 151,29
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	\$ 52 727
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 731 634,37
IVA 21%	\$ 164 719,95
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 896 354,32

Polizas Presentadas	\$ 0,00
Impugnables Certificados Adversos	\$ 0,00
Saldo Poliza	\$ 0,00
Cuota a asegurar	\$ 0,00
Poliza Actual a presentar	\$ 0,00

ORIGINAL

JANIFL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titular Registro N° 399
 SANTA FE

P/ DRAGADOS SANTA FE

P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA FACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

0000707

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
 ESCUOLA NACIONAL DE INGENIERIA
 COMITENTE:

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 185.000 - PROG. 200.916
 HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

FOJA DE MEDICION N° 19

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Venimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015
 Corresponde al periodo: may-15

Item N°	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	355203		355203	49,92%
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2002		M3		31510	31510	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	383 690	31 510	415 200	24,05%
		831 670	M3	200 048		200 048	

ING. ROBERTO EBRECHT

ING. GABRIEL BERNARDUCCI

P/ DRAGADOS SANTA FE

OSVALDO MORAS

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

00709

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 23.918 -
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo de Prórrogas: 17/10/2015
 Correspondiente al período: Jun-15

CERTIFICADO N° 20

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario libre	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	355203	0	355203	\$ 6.130.803,78	\$ 0,00	\$ 6.130.803,78
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2062			\$ 17,26	31510	31746	63256	\$ 543.862,60	\$ 547.935,96	\$ 1.091.798,56
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	\$ 17,26	28407	0	28487	\$ 491.685,62	\$ 0,00	\$ 491.685,62
2								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831.670	M3		415200	31746	446946	\$ 7.166.362,00	\$ 547.935,96	\$ 7.714.287,96
	TOTAL	831.670	M3	\$ 3,53	200048	0	200048	\$ 706.169,44	\$ 0,00	\$ 706.169,44
								\$ 7.872.521,44	\$ 547.935,96	\$ 8.420.457,40

COMBUSTIBLE ABRIL		14000
IMPORTE CERTIFICADO		\$ 547.935,96
6° ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	\$ 343.227,09
DEVOLUCION ANTICIPO 10%		\$ 89.446,80
DESCUENTO COMBUSTIBLE	12000	\$ 124.200,00
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	Montos a asegurar Junio 15.	\$ 53.915
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 677.848,74
IVA 21%		\$ 142.347,82
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 820.196,56

Pólizas Presentadas	\$ 591.848
Imputable Certificados Anterior	\$ 613.556
Saldo Póliza	\$ -21.708
Suma a asegurar	\$ 53.915
Póliza Actual a presentar	\$ 75.624

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BASTIETA FACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

ING. ROBERTO FERRECHT
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

DANIEL EMILIO NOME
 ESCRIBANO PUBLICO
 TRUJOS REQUINTO N° 692
 SANTA FE

P. DRAGADOS SANTA FE

C. SALADO MORAS

ORIGINAL

000710

ORIGINAL

REPUBLICA ARGENTINA
GOBIERNO FEDERAL
COMISIÓN NACIONAL DE
CONTABILIDAD PÚBLICA
N.º 11
N.º 11

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS"
TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG. 223.918"
COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

FOJA DE MEDICIÓN N.º 20

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
Plazo de Ejecución: 24 MESES
Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015
Corresponde al período: Jun-15

Item N.º	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	355203	31746	355203	
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2062		M3	31510		63256	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	415 200	31 746	446 946	53,74%
			M3	200 048		200 048	

ING. ROBERTO EBRECHT
ING. GABRIEL BERARDUCCI

DRAGADOS SANTA FE
OSVALDO MORAS

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA FACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PRG - 23.916
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo o Prórrogas: 17/10/2015
 Corresponde al período: jul-15

CERTIFICADO Nº 21

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unidad Usado	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		TOTAL
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	355203	0	\$ 6 130 803,78	\$ 0,00	\$ 6 130 803,78
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2002		M3	\$ 17,26	63256	38590	\$ 1 081 798,56	\$ 666 063,40	\$ 1 757 861,96
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491 695,62	\$ 0,00	\$ 491 695,62
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		446846	38590	\$ 7 714 287,96	\$ 666 063,40	\$ 8 380 351,36
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	200048	49905	\$ 706 169,44	\$ 176 194,65	\$ 882 364,09
							\$ 8 420 457,40	\$ 842 228,05	\$ 9 262 685,45

COMBUSTIBLE ABRI		14000
IMPORTE CERTIFICADO		\$ 842 228,05
5º ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE 0,6264	\$ 527 571,65
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%		\$ 136 979,97
DESCUENTO COMBUSTIBLE	12200	\$ 129 320,00
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%		
IMPORTE NETO CERTIFICADO	Monto a asegurar Julio 15.	\$ 1 657 458
IVA 21%		\$ 82 873
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 1 103 499,73
		\$ 231 734,94
		\$ 1 335 234,67

Polizas Presentadas	
Impugnables: Certificados Anteriores	
Salida Poliza	
Suma a asegurar	\$ 82.873
Poliza Actual a presentar	\$ 82.873

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEMO
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titulo Registro Nº 699
 SANTA FE

PI DRAGADOS SANTA FE

PI HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

CONSTRUCTORA DOSARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000712

OBRA: *ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS.
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918*
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015
 Corresponde al período: jul-15

FOJA DE MEDICIÓN N° 21

Item N°	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	355203		355203	
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2062		M3	63256	38590	101846	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	446 946	38 590	485 536	58,38%
		831 670	M3	200 048	49 905	249 953	30,05%

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEYRA
 ESCRIBANO PUBL. DE
 Titular Registro N° 699
 SANTA FE

P/ DRAGADOS SANTA FE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERARDOCCI

000713

ORIGINAL

DANIEL FERRER NEME
 ESCRIBANO PÚBLICO
 Titulo Registro N° 699
 SANTA FE

02/06/2010



VEN 12310
 24/05/2010
 20:01:20:01
 570300702
 409-10

Estado de Fianza de Faltas
 Estado de Fianza de Faltas
 Estado de Fianza de Faltas
 Estado de Fianza de Faltas
 Estado de Fianza de Faltas

OBRA: ADJUDICACION DEL CAUDE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS
 TERCIER TRAMO - SECTOR B - PROC 185.000 - PROG - 22 - 101
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

CERTIFICADO N° 25

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALIDA DE FIANZA		MONTOS DE FIANZA		TOTAL
						PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	
1	EXCAVACION DE SUELO 8.700 35.00	37.273	m ³	\$ 17,20	640.086,00	0	0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 640.086,00
2	EXCAVACION DE SUELO 3036 38.62	1170,35	m ³	\$ 17,20	20.130,22	0	0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.130,22
3	EXCAVACION DE SUELO 3036 38.62	28487	m ³	\$ 17,20	488.077,60	0	0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 488.077,60
4	REPARTO DE 10% INCREMENTO	0,00			0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5	TOTAL	49529,35			\$ 1.128.293,82	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.128.293,82
<p>IMPORTE DE FIANZA PRESENTE: \$ 1.128.293,82</p> <p>IMPORTE DE FIANZA ANTERIOR: \$ 0,00</p> <p>TOTAL: \$ 1.128.293,82</p>										

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BALISTTA FACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

OBRA: RECONSTRUCCION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PIRCA 109.000 - PROG - 223.81P
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEJARIK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de inicio de los Trabajos: 20/01/2014
 Plazo de Ejecucion: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2015
 Fecha de Vto. del Plazo al Presente: 17/02/2015
 Corresponde al periodo: ene-15

FOJA DE MEDICIÓN N° 23

Item N°	Descripción	Volumen Total Cm³	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS \$2001 a \$2005		M3	355203		355203	
	EXCAVACION DE SUELOS \$2040 a \$2042		M3	130635	20015	151551	
	EXCAVACION DE SUELOS \$2007 a \$2009		M3	28487		28487	
2	TRAFICANTE DE SUELOS EXCAVADOS	755 175	M3	514 316	23 915	538 241	76,86%
		755 175	M3	249 960	24 355	274 306	36,32%

ORIGINAL

[Handwritten Signature]
 DRAGADOS SANTA FE

OSVALDO VICARIAS

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 TITULAR REGISTRO N° 699
 SANTA FE

FOJA DE CERTIFICACION N°
 00627236 1-2-7019

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 TITULAR REGISTRO N° 699
 SANTA FE

000715

COLEGIO DE ESCRIBANOS
* 23/01/2017 *
1º CIRCUNSCRIPCIÓN
PROVINCIA DE SANTA FE



ORIGINAL

CERTIFICACION DE
COPIAS DE DOCUMENTOS



(Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10)

D 00627235
CE CE SE DO SI DO TR CI

//////////////////// Santa Fe, uno de Febrero de 2017

De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número 24
labrada en la fecha, al folio 25 del Registro de Intervenciones N° 699-
del que soy titular , en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO,
en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

CERTIFICO

Que el documento al que se agrega la presente, que consta de 36 foja/s
que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este acto.

Conste. Certificación de fotocopia de sus originales que he tenido a la vista
para este acto de: Certificado No.3 - Foja de Medición No.3; Certificado No.4 -
Foja de Medición No.4 ; Certificado No.5 - Foja de Medición No.5 - Certificado
No.6 - Foja de Medición No.6 ; Certificado No.8 - Foja de Medición No.8; Cer-
tificado No.9 - Foja de Medición No.9; Certificado No.10-1; Certificado No.10
- Foja de Medición No.10- Certificado No.11 - Foja de Medición No.11; Certifi-
cado No.12 - Foja de Medición No.12 ; Certificado No.13-14; Certificado No.15
Medición No.15; Certificado No.16 - Foja de Medición No.16: Certificado
No.17-18; Certificado de ajuste redeterminado No.4-5- Certificado No.19- Foja
de Medición No.19; Certificado No.20 - Foja de Medición No.20; Certificado No.21
- Foja de Medición No.21; y Certificado No.23 - Foja de Medición No.23 , rela-
cionados con la Obra Adecuación del Cauce Río Salado y sus Obras accesorias.-
Contratista Dragados Santa Fe.- Conste.-


CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO


DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
TITULO REGISTRADO N° 699
SANTA FE



CERTIFICADO DE MATRICULA

El jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Certifica que el día 05 de octubre de 2001, ha sido inscripto en la MATRÍCULA NACIONAL (Matricula Mercante Nacional 2da. Agrupación), un buque con el nombre de JUAN bajo el número 01231 M Numeró O.M.I. cuyas características asignadas en el Expte. D-19629-C-B-2001.

son las siguientes:

- Material del casco: ACERO
- TIPO: SIN PROPULSION
- SERVICIO: APOYO
- EXPLOTACION: AUXILIAR DE DRAGADOS
- ESLORA: 15.81 mts.
- MANGA: 2.44 mts.
- PUNTAL: 1.23 mts.
- TONELAJE TOTAL: 9
- TONELAJE NETO: 9
- Motor/es marca/s:
- Cantidad:
- Número/s:
- Modelo:
- Tipo:
- Potencia:



MARIA GABRIELA CANTOIA
 SECRETARIA DE CERTIFICACIONES



Y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario:
 DRAGADOS SANTA FE S.A., CUIT 30-61339848-8.-

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-

Jefe División Matrícula

AVELINO ENCINA
 OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO
 JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES

Jefe Registro Nacional de Buques


HUGO RICARDO ACHA
 PREFECTO PRINCIPAL ESCRIBANO
 JEFE REGISTRO NACIONAL DE BUQUES



Las anotaciones complementarias y las modificaciones en esta matrícula se certificarán al dorso.

ORIGINAL

SECRETARI
CERTIFICAC
27 ENE 20
PODER JUD
SANTA F
REPUBLICA ARG




ORIGINAL


A DE
IONES
017

Adquirio la embarcación por Expte. D-19629-C-B-01 y por Expte. CUDAP S02-56425/10,
de fecha 19-11-10, 12:34 hs.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-




AVELINO ENCINA
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES


CONSTRUCTORA DE ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BALTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000716

ORIGINAL

SECRETAR
CERTIFICAC
27 ENE 2
PODER JUI
PROV. ANT
REPUBLICA

[A large, faint, handwritten signature or scribble is present, extending diagonally across the page.]


ORIGINAL


PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
DEPARTAMENTO CONTRALOR RECAUDATORIO

CONSTANCIA DE DEUDA

-----La Autoridad Naval que suscribe CERTIFICA que la embarcación "**JUAN**" (**MEN-01231**) no registra deuda a la fecha, en concepto de Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula. Se extiende el presente en la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil once. -----






PABLO ALEJANDRO VILLANUEVA
PREFECTO PRINCIPAL
JEFE DIVISION CONTRALOR ARANCELES



CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000719

ORIGINAL



ORIGINAL




COMPAÑIA DE
ACCIONES
NE 2017
S.A.
BUENOS AIRES
REPUBLICA ARGENTINA

ORIGINAL

Adquirio la embarcación por Expte. D-19630-C-B-01, y por Expte. CUDAP S02-56425/10,
de fecha 19-11-10, 12:34 hs.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-




AVELINO ENCINA
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000721


ORIGINAL

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
DEPARTAMENTO CONTRALOR RECAUDATORIO

CONSTANCIA DE DEUDA

-----La Autoridad Naval que suscribe CERTIFICA que la embarcación "**PABLO**" (**MEN-01232**) no registra deuda a la fecha, en concepto de Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula. Se extiende el presente en la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil once. -----






PASLO ALEJANDRO VILLANUEVA
PREFECTO PRINCIPAL
JEFE DIVISION CONTRALOR APANCELES


CONSTRUCTORA DOB ARBOTOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PAGELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000722


ORIGINAL



13

ORIGINAL

SECRET
27 E
MODER
S.A.M.
REPUBLICA





ORIGINAL

Inscrito originariamente en la Matricula Nacional con fecha 25-04-96 bajo el N° 61807 M.
Adquirió la embarcación por Expte. D-7938-C-B-96; y por Expte. CUDAP S02-56425/10,
de fecha 19-11-10, 12:34 hs.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-





AVELINO ENCINA
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES


CONSTRUCTORA LOS ARBOYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000724

ORIGINAL

SECRETARI
DEPARTAMENT
D'INFORMACIÓ
27 ENE 20
MÓDUL JURA
D'INFORMACIÓ
TARJETA
D'INFORMACIÓ




ORIGINAL


PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
DEPARTAMENTO CONTRALOR RECAUDATORIO

CONSTANCIA DE DEUDA

-----La Autoridad Naval que suscribe CERTIFICA que la embarcación "TOCHI" (MEN-01855) no registra deuda a la fecha, en concepto de Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula. Se extiende el presente en la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil once.-----






PABLO ALEJANDRO VILLANUEVA
PREFECTO PRINCIPAL
JEFE DIVISION CONTRALOR ARANCELES


CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BATISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000725

ORIGINAL





CERTIFICADO DE MATRICULA

El jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Certifica que el día 28 de abril de 2004, ha sido reinscripto en la MATRÍCULA NACIONAL (Matricula Mercante Nacional 1ra. Agrupación), un buque con el nombre de FAL bajo el número 02291 Numeré O.M.I. cuyas características asignadas en el Expte. D-4798-C-C-1993, son las siguientes:

- Material del casco: ACERO
- TIPO: SIN PROPULSION
- SERVICIO: DRAGA
- EXPLOTACION: DRAGA A SUCCION CON CORTADOR
- ESLORA: 17,00 mts.
- MANGA: 7.52 mts.
- PUNTAL: 1.37 mts.
- TONELAJE TOTAL: 35
- TONELAJE NETO: 24
- Motor/es marca/s:
- Cantidad:
- Número/s:
- Modelo:
- Tipo:
- Potencia:

CERTIFICADO: que la presente es idéntica en su anverso y reverso concuerda con su original que ha tenido a la vista.
27 ENE 2017
SECRETARIA DE CERTIFICACIONES
PODER JUDICIAL - SANTA FE



58232

MARIA GABRIELA CANTON
SECRETARIA DE CERTIFICACIONES

Y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario.

DRAGADOS SANTA FE S.A., CUIT 30-61339848-8.-

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.

[Signature]
Jefe División Matrícula

AVELINO ENCINA
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES



[Signature]
Jefe Registro Nacional de Buques

HUGO RICARDO ACHA
PREFECTO PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

NAC Nº 30835

DRAGADOS SANTA FE S.A.
ING. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO




00726

Las modificaciones complementarias y las modificaciones en esta matrícula se certificarán al dorso.

ORIGINAL

SECRETARIA
CERTIFICADO
27 ENE
PODER EJECUTIVO
SANTA CRUZ
REPUBLICA BOLIVIANA




ORIGINAL



Inscrito originariamente en la Matricula Nacional con fecha 07-09-1993 bajo el N° 6322.
Adquirio la embarcación por Expte. D-4798-C-C-93 y por Expte. CUDAP S02-56425/10,
de fecha 19-11-10, 12:34 hs.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-





AVELINO ENCINA
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES


CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BALBISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000727

ORIGINAL

SECRETARIA
CERTIFICA
27 ENE
PODER JU
SANTA
REPUBLICA AI



ORIGINAL

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
DEPARTAMENTO CONTRALOR RECAUDATORIO

CONSTANCIA DE DEUDA



-----La Autoridad Naval que suscribe CERTIFICA que la embarcación "FAL" (MAY-02291) no registra deuda a la fecha, en concepto de Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula. Se extiende el presente en la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil once. -----





PABLO ALEJANDRO VILLANUEVA
PREFECTO PRINCIPAL
JEFE DIVISION CONTRALOR ARANCELES


CONSTRUCTORA DOS ARBOYOS S.A.
Ing. JUAN BATTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000728

ORIGINAL

SECRET
CERTIFICADO
27 ENE
PODER EJ
SANTA
REPUBLICA A





Arqueo R.G. 4-018 RENAR N° 1109117

CERTIFICADO DE ARQUEO NACIONAL

Nombre del Buque	Matrícula
"FAL"	02291

Lugar y fecha del arqueo: Rosario, 29 de Julio de 2011

El JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA NAVEGACIÓN CERTIFICA que el buque arriba mencionado, en el lugar y fecha indicados, ha sido arqueado por el Reglamento Nacional de Arqueo con los resultados siguientes:

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material del Casco	Número de Cubiertas	Tipo de Buque
ACERO	1 (UNA)	BUQUE SIN PROPULSIÓN DRAGA

DIMENSIONES DE ARQUEO (m)

Eslora (L)	17,00
Manga (B)	7,50
Puntal (D)	1,38

Con instalaciones fijas para el alojamiento de -0- pasajeros sobre la cubierta superior.

NUMERALES DE ARQUEO (*)

Bajo Cubierta (NABC)	28 (VEINTIOCHO)
Total (NAT)	28 (VEINTIOCHO)
Neto (NAN)	27 (VEINTISIETE)

(*) Buque arqueado según el Art. 05, Cap. 2, del Reglamento Nacional de Arqueo
 El presente certificado quedará automáticamente caduco al introducirse modificaciones que varíen las dimensiones del buque, locales, o sus destinos u otras que afecten los numerales aquí asignados.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de Septiembre de 2011.



CONSTRUCIONA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BALBASTA PARRILLER
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO



[Firma]
 ARMANDO ABEL NIETO
 PREFECTO MAIOR
 JEFE DEPARTAMENTO TECNICO DE LA NAVEGACION

NAC N° 20245

000729

ORIGINAL

