

MEMORANDUM

SALTA, 26 de Enero de 2009

Señor
Jefe del V Distrito Salta DNV
Ing. Elías Cerezo
SALTA

REF: Obra: Ruta Nac. N° 81 – Pcia. De Salta.
Tramo: Emp. Ruta Nac. N° 34 – Lte. c/Formosa
Sección VI: Los Blancos- Lte. c/ Formosa
Contratista: Contratista Dos Arroyos

Elevo a consideración del Sr. Gerente el **Certificado N° 28** – R.P., adjunto con sus respectivos cómputos métricos.-

El presente certificado importa la suma de C.R. -\$ 65.556,46 (Pesos C.R. Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 46/100) de la que debe deducirse el 5 % en concepto de Fondo de Reparos que importa la suma de \$ 0,00 (Pesos Cero con 00/100), quedando un importe líquido de C.R. -\$ 65.556,46 (Pesos C.R. Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 46/100).-

Mediante Resolución N° 1.048/06 de fecha 13 de Junio de 2.005, Sr. Administrador General de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, aprueba la Variación de Referencia a Noviembre de 2.005, asimismo se aprueba el Cuadro Comparativo de Adecuación Provisoria de Precios – Obra faltante, a Precios Redeterminados al mes de Noviembre de 2.005, del que resulta una mayor inversión de \$ 2.521.361,62 (Pesos Dos Millones Quinientos Veintiún Mil Trescientos Sesenta y Uno con 62/100).-


Según Resolución N° 1.887/06 de fecha 18 de Octubre de 2.006, apruébase la Neutralización del Plazo de la Obra desde el 01 de Enero de 2.006 hasta el 15 de Marzo de 2.006 inclusive.-

Mediante Resolución N° 272/07 de fecha 28 de Febrero de 2.007, el Sr. Administrador General de la D.N.V. aprueba la 1° Modificación de Obra, la cuál genera un mayor gasto de \$ 1.902.813,15 (Pesos Un Millón Novocientos Dos Mil Ochocientos Trece con 15/100), apruébase asimismo la Adecuación Provisoria de Precios referidos a Noviembre de 2.005 por aplicación del Decreto N° 1.295/02, la cuál arroja una mayor inversión de \$ 2.086.920,21 (Pesos Dos Millones Ochenta y Seis Mil Novocientos Veinte con 21/100), fijando el nuevo vencimiento contractual para el día 30 de Junio de 2.007.-


Mediante Resolución N° 1.582/07 de fecha 28 de Septiembre de 2.007, el Sr. Administrador General de la D.N.V. aprueba la 2° Modificación de Obra, la cuál genera un mayor gasto de \$ 213.501,93 (Pesos Doscientos Trece Mil Quinientos Uno con 93/100), apruébase asimismo la Adecuación Provisoria de Precios referidos a Noviembre de 2.005 por aplicación del Decreto N° 1.295/02, la cuál arroja una mayor inversión de \$ 234.150,02 (Pesos Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta con 02/100), fijando el monto del Rubro "Obras a Ejecutar" en \$ 32.619.317,26 (Pesos Treinta y Dos Millones Seiscientos Diecinueve Mil Trescientos Diecisiete con 26/100) otorgase una Ampliación de Plazo de 3 (Tres) meses, con vencimiento al 30 de Septiembre de 2.007.-

Se informa que la factura correspondiente al mencionado Certificado N° 18 será presentada por la Contratista en Casa Central.-

Atentamente.-




CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO



Ing. HUMBERTO E. MORALES
Jefe División Obras (Int.)
5to. Distrito - Salta

000530

COPY ORIGINAL



Vialidad

Obra: RN 0051
 Provincia: SALTA
 Tramo: <EMP. R. NAC. Nº34 - LTE. C/FORMOSA>
 Sección: <LIMITE CON FORMOSA - LOS BLANCOS>
 Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Monto de Contrato: \$ 27.776.885,41
 Replanteada: 15/07/2005
 Plazo de la Obra: 018 M 00 d
 Obra Financiada Por: CAF - COORP. ANDINA DE FOMENTO

Expediente Principal N°: 0001210/2004
 Certificado N°: 28 R.P. PROV
 Redet. de Precios s/Decreto N° 01295/2002
 Hoja N° 1 - B - 1
 Fecha de Medición: 31/10/2007
 Fecha de Licitación: 12/11/2004
 Fecha Firma Contrato: 29/06/2005
 Fecha Inicio Obra: 15/07/2005
 Plazo Transcurrido: 027 M 28 d
 Plazo Vigente: 025 M 15 d
 Monto Vigente: \$ 32.609.295,38

| Item N° | Volumen Aprobado | Volumen Faltante | Cierre del Certificado | Cierre Total |
|------------------------|------------------|------------------|------------------------|---|
| OBRA A EJECUTAR | | | | |
| 1 | 28,20 | 0,00 | | Importe de Contrato s/Redeterminación Provisoria \$32.609.295,38 |
| 2 A | 550.741,61 | 0,00 | | |
| 2 B | 1.549,00 | 0,00 | | |
| 2 C | 22.568,00 | 0,00 | | Importe total del Contrato Ejecutado hasta el presente CERTIFICADO 28 R.P. PROV \$31.853.661,47 |
| 3 | 51.851,18 | 4.076,96 | | |
| 4 | 34.678,58 | 1.205,19 | | |
| 5 A | 231.190,51 | 8.034,60 | | |
| 5 B | 218.165,69 | 7.581,97 | | Importe de Faltante a Certificar \$755.533,91 |
| 6 | 218.165,69 | 7.581,97 | | |
| 7 | 2.520,00 | 0,00 | | AVANCE DE OBRA |
| 8 | 316,00 | 32,51 | | Avance Financiero 97,68% |
| 9 | 127,90 | 0,00 | | |
| 10 | 527,80 | 50,52 | | Avance Financiero a Origen 104,74% |
| 11 | 6,10 | 0,00 | | |
| 12 | 4,90 | 4,20 | | CONTROL DE CIERRES |
| 13 A | 144,00 | 0,00 | | |
| 13 B | 128,00 | 0,00 | | 1. RUBRO OBRA EJECUTADA |
| 13 C | 209,00 | 0,00 | | Según Certificado \$0,00 |
| 14 | 1.935,48 | 0,00 | | Según Planilla de Cierre \$0,00 |
| 15 | 57.122,00 | 0,00 | | Cierre Correcto \$0,00 |
| 16 | 7,00 | 0,00 | | |
| 17 | 22.872,00 | 0,00 | | 2. RUBRO ACOPIO DE MATERIALES |
| 18 | 368,00 | 0,00 | | Según Certificado \$0,00 |
| 19 A | 41,04 | 0,00 | | Según Planilla de Cierre \$0,00 |
| 19 B | 188.323,00 | 0,00 | | Cierre Correcto |
| 20 | 20,52 | 0,00 | | Importe faltante a Desacoplar |
| 21 | 0,34 | 0,00 | | |
| | | | | 3. RUBRO DESCUENTOS ESPECIALES |
| | | | | Según Certificado \$0,00 |
| | | | | Según Planilla de Cierre \$0,00 |
| | | | | Cierre Correcto |
| | | | | 4. RUBRO PENALIDADES - DESCUENTOS ORDINARIOS |
| | | | | Según Certificado \$65.556,46 |
| | | | | Según Planilla de Cierre \$65.556,46 |
| | | | | Cierre Correcto |
| NO NEGOCIABLE | | | | |
| \$ 0,00 | | | | |

[Signature]
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. Civil JOSE FRANCISCO SPEZZI
 REPRESENTANTE TÉCNICO

[Signature]
 Ing. HUMBERTO E. MORALES
 Jefe División Obras (Int.)
 5to. Distrito - Salta

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

ORIGINAL



Vialidad

Obra: RN 0081
 Provincia: SALTA
 Tramo: <ENP. R. NAC. Nº 34 - LTE. C/FORMOSA>
 Sección: <LIMITE CON FORMOSA - LOS BLANCOS>
 Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Monto de Contrato: \$ 27.776.885,41
 Replanteada: 15/07/2005
 Plazo de la Obra: 028 M 00 d
 Obra Financiada Por: CAF - COORP. ANDINA DE FOMENTO

Expediente Principal Nº: 0001210/2004
 Certificado Nº: 28 R.P. PROCV
 Redet. de Precios s/Decreto Nº 01295/2002
 Hoja Nº 2 - A - 1
 Fecha de Medición: 31/10/2007
 Fecha de Licitación: 12/11/2004
 Fecha Firma Contrato: 29/06/2005
 Fecha Inicio Obra: 15/07/2005
 Plazo Transcurrido: 027 M 28 d
 Plazo Vigente: 026 M 15 d
 Monto Vigente: \$ 32.605.295,38

| Item N° | Designación de las Obras | UM | Presente Certificado | Certificado Anterior | Total Certificado | Precio Unitario | Total \$ |
|----------------------------------|---|-----|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| 1. RUBRO - OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
| OBRA A EJECUTAR | | | | | | | |
| 1 | DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO | HA | | 64,8000 | 64,8000 | \$ 2.629,87 | \$ 170.350,78 |
| 2 | TERRAPLEN | | | | | | |
| 2 A | CON COMPACTACION ESPECIAL | M3 | | 34.318,8600 | 34.318,8600 | \$ 15,50 | \$ 531.942,33 |
| 2 B | SIN COMPACTACION ESPECIAL | M3 | | | | \$ 10,76 | |
| 2 C | SIN COMPACTACION ESPECIAL PARA RECUBRIMIENTO DE TALUDES | M3 | | | | \$ 12,30 | |
| 3 | RECUBRIMIENTO CON SUELO SELECCIONADO | M3 | | | | \$ 27,53 | |
| 4 | CONSTRUCCION DE BASE GRANULAR | M3 | | | | \$ 209,35 | |
| 5 | MATERIALES BITUMINOSO PARA RIEGO | | | | | | |
| 5 A | DE IMPRIMACION CON EM-1 | M2 | | | | \$ 2,70 | |
| 5 B | DE LIGA CON ER-1 | M2 | | | | \$ 1,29 | |
| 6 | EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFALTICA EN 0,05 MTS DE ESPESOR | M2 | | | | \$ 31,32 | |
| 7 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA BADERES | M3 | | | | \$ 13,64 | |
| 8 | EXCAVACION PARA FUNDICIONES DE ALCANTARILLAS | M3 | | | | \$ 35,77 | |
| 9 | HORMIGON DE PIEDRA ARMADO, CLASE H-21 EXCLUIDA LA ARMADURA | M3 | | | | \$ 957,62 | |
| 10 | HORMIGON DE PIEDRA CLASE H-13 | M3 | | | | \$ 319,29 | |
| 11 | ACERO ESPECIAL EN BARRA ADN-420 COLOCADO | TN | | | | \$ 4.389,86 | |
| 12 | ACERO LAMINADO COLOCADO | TN | | | | \$ 8.708,29 | |
| 13 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS DE CHAPA ONDULADA DE HIERRO GALVANIZADO, TIPO HELICOIDAL, SEGUN PLANO H-10209 | | | | | | |
| 13 A | DED/=-1,00M, E=1,6MM | M | | | | \$ 409,00 | |
| 13 B | DED/=-0,90M, E=1,6MM | M | | | | \$ 379,44 | |
| 13 C | DED/=-0,80M, E=1,6MM | M | | | | \$ 320,71 | |
| 14 | BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA, SEGUN PLANO H-10237, TIPO A, CON POSTES METALICOS PESADOS CONFORMADOS EN FRIO Y ALAS TERMINALES COMUNES, COLOCADAS | M | | | | \$ 160,42 | |
| 15 | CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS SEGUN PLANO H-2840-1 TIPO D, INCLUIDO MATERIALES, COLOCADO | M | | 4.900,0000 | 4.900,0000 | \$ 15,26 | \$ 74.774,00 |
| 16 | TRANQUERAS SEGUN PLANO 7-5084, TIPO B, COLOCADAS | M | | | | \$ 1.498,78 | |
| 17 | RETIRO DE ALAMBRADOS | M | | 2.200,0000 | 2.200,0000 | \$ 3,52 | \$ 7.744,00 |
| 18 | CORDON DE HORMIGON DE PIEDRA CLASE H-13 DE 0.15MTS X 0.30MTS PARA PROTECCION DEL BORDE DEL PAVIMENTO | M | | | | \$ 31,59 | |
| 19 | MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION | | | | | | |
| 19 A | CUOTA MENSUAL | MES | | 6,9600 | 6,9600 | \$ 5.277,38 | \$ 36.730,56 |
| 19 B | ADICIONAL POR KM | KM | | 27.677,0000 | 27.677,0000 | \$ 0,83 | \$ 22.971,91 |
| 20 | PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION | MES | | 3,1800 | 3,1800 | \$ 3.046,17 | \$ 10.600,87 |
| 21 | MOVILIZACION DE OBRA | GL | | 0,6600 | 0,6600 | \$ 1.280.000,00 | \$ 844.800,00 |
| TOTAL: | | | | | | | \$ 1.699.914,25 |


NO NEGOCIABLE

Ing. JOSÉ FRANCISCO SPEZZI
 REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. HUMBERTO E. MORALES
 Jefe División Obras (Int.)
 5º Distrito - Salta

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

ORIGINAL



Vialidad

Obra: RN 0081
 Provincia: SALTA
 Tramo: <EMP. R. NAC. Nº34 - LTE. C/FORMOSA>

Expediente Principal Nº: 0001210/2004
 Certificado Nº: 28 R.P. PROV
 Redet. de Precios s/Decreto Nº 01295/2002
 Hoja Nº 3

Sección: <LIMITE CON FORMOSA - LOS BLANCOS>

Fecha de Medición: 31/10/2007
 Fecha de Licitación: 12/11/2004
 Fecha Firma Contrato: 29/06/2005
 Fecha Inicio Obra: 15/07/2005
 Plazo Transcurrido: 027 M 28 d
 Plazo Vigente: 026 M 15 d
 Monto Vigente: \$ 32.609.295,38

Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Monto de Contrato: \$ 27.776.885,41
 Replanteada: 15/07/2005
 Plazo de la Obra: 018 M 00 d
 Obra Financiada Por: CAF - COORP. ANDINA DE FOMENTO

| Item Nº | Designación de las Obras | UM | Presente Certificado | Certificado Anterior | Total Certificado | Precio Unitario | Total \$ |
|---|--|----|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 2. RUBRO - ACOPIO DE MATERIALES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | \$ 0,00 |
| 3. RUBRO - DESCUENTOS ESPECIALES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | \$ 0,00 |
| 4. RUBRO - PENALIDADES - DESCUENTOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| | PENALIDAD S/PLEGO DE ESP. TEC. GRALES. - ED. 1998 APTADO D.I. 5.7.2 C) RUGOSIDAD - | | 55.556,-500 | | | | \$ 65.556,16 |
| TOTAL: | | | | | | | \$ 65.556,46 |

Jose Spezzi
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. Civil JOSE FRANCISCO SPEZZI
 REPRESENTANTE TÉCNICO

Juan Bautista Pacella
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

Umberto E. Morales
 Ing. HUMBERTO E. MORALES
 Jefe División Obras (Int.)
 Sto. Distrito - Salta

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - 5° DISTRITO SALTA

OPCIONAL



Vialidad

Obra: RN 0081
 Provincia: SALTA
 Tramo: <EMP. R. NAC. Nº34 - LTE. C/FORMOSA>
 Sección: <LIMITE CON FORMOSA - LOS BLANCOS>
 Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Monto de Contrato: \$ 27.776.885,41
 Replanteada: 15/07/2005
 Plazo de la Obra: 018 M 00 d
 Obra Financiada Por: CAF - COORP. ANDINA DE FOMENTO

Expediente Principal Nº: 0001210/2004
 Certificado Nº: 28 R.P. PROV
 Redet. de Precios s/Decreto Nº 01295/2002
 Hoja Nº 2 - B - 1
 Fecha de Medición: 31/10/2007
 Fecha de Licitación: 12/11/2004
 Fecha Firma Contrato: 29/06/2005
 Fecha Inicio Obra: 15/07/2005
 Plazo Transcurrido: 027 M 28 d
 Plazo Vigente: 026 M 15 d
 Monto Vigente: \$ 32.609.295,38

| Item No | Designación de las Obras | UM | Presente Certificado | Certificado Anterior | Total Certificado | Precio Unitario | Total \$ |
|----------------------------------|---|-----|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---|
| 1. RUBRO - OBRA EJECUTADA | | | | | | | Transporte Total Hoja 2 - A \$ 1.699.914,25 |
| OBRA A EJECUTAR | | | | | | | |
| 1 | DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO | HA | | 28,2000 | 28,2000 | \$ 2.682,98 | \$ 81.500,04 |
| 2 | TERRAPLEN | M3 | | 550.741,6100 | 550.741,6100 | \$ 17,00 | \$ 9.362.507,37 |
| 2 A | CON COMPACTACION ESPECIAL | M3 | | 1.549,0000 | 1.549,0000 | \$ 11,80 | \$ 18.278,20 |
| 2 B | SIN COMPACTACION ESPECIAL | M3 | | 72.568,0000 | 72.568,0000 | \$ 13,49 | \$ 974.442,32 |
| 2 C | SIN COMPACTACION ESPECIAL PARA RECUBRIMIENTO DE TALUDES | M3 | | 47.774,2200 | 47.774,2200 | \$ 30,19 | \$ 1.442.301,70 |
| 3 | RECUBRIMIENTO CON SUELO SELECCIONADO | M3 | | 33.473,3900 | 33.473,3900 | \$ 229,59 | \$ 7.685.155,61 |
| 4 | CONSTRUCCION DE BASE GRANULAR | M3 | | 223.155,9100 | 223.155,9100 | \$ 3,06 | \$ 682.857,00 |
| 5 | MATERIALES BITUMINOSO PARA RIEGO | M2 | | 210.583,7200 | 210.583,7200 | \$ 1,41 | \$ 296.823,05 |
| 5 A | DE IMPRIMACION CON EM-1 | M2 | | 210.583,7200 | 210.583,7200 | \$ 1,41 | \$ 296.823,05 |
| 5 B | DE LIGA CON ER-1 | M2 | | 210.583,7200 | 210.583,7200 | \$ 1,41 | \$ 296.823,05 |
| 6 | EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASPALTICA EN 0,05 MTS DE ESPESOR | M2 | | 2.520,0000 | 2.520,0000 | \$ 14,96 | \$ 37.699,20 |
| 7 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA BADENES | M3 | | 283,4900 | 283,4900 | \$ 39,23 | \$ 11.121,31 |
| 8 | EXCAVACION PARA FUNDICIONES DE ALCANTARILLAS | M3 | | 127,9000 | 127,9000 | \$ 1.050,18 | \$ 134.318,02 |
| 9 | HORMIGON DE PIEDRA ARMADO, CLASE H-21 EXCLUIDA LA ARMADURA | M3 | | 477,2800 | 477,2800 | \$ 569,48 | \$ 271.801,41 |
| 10 | HORMIGON DE PIEDRA CLASE H-13 | M3 | | 6,1000 | 6,1000 | \$ 4.814,18 | \$ 29.366,30 |
| 11 | ACERO ESPECIAL EN BARRA ADN-420 COLOCADO | TN | | 0,7000 | 0,7000 | \$ 9.550,03 | \$ 6.685,02 |
| 12 | ACERO LAMINADO COLOCADO | TN | | 0,7000 | 0,7000 | \$ 9.550,03 | \$ 6.685,02 |
| 13 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS DE CHAPA ONDULADA DE HIERRO GALVANIZADO, TIPO HELICOIDAL, SEGUN PLANO H-10209 | M | | 144,0000 | 144,0000 | \$ 448,53 | \$ 64.588,32 |
| 13 A | DED/=1,00M,E=1,6MM | M | | 128,0000 | 128,0000 | \$ 416,12 | \$ 53.263,36 |
| 13 B | DED/=0,90M,E=1,6MM | M | | 209,0000 | 209,0000 | \$ 351,71 | \$ 73.507,39 |
| 13 C | DED/=0,80M,E=1,6MM | M | | 1.935,4800 | 1.935,4800 | \$ 175,93 | \$ 340.509,00 |
| 14 | BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA, SEGUN PLANO H-10237, TIPO A, CON POSTES METALICOS PESADOS CONFORMADOS EN FRIO Y ALAS TERMINALES COMUNES, COLOCADAS | M | | 57.122,0000 | 57.122,0000 | \$ 16,74 | \$ 956.222,18 |
| 15 | CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS SEGUN PLANO H-2840-I TIPO D, INCLUIDO MATERIALES, COLOCADO | M | | 7,0000 | 7,0000 | \$ 1.643,65 | \$ 11.505,55 |
| 16 | TRANQUERAS SEGUN PLANO J-5084, TIPO B, COLOCADAS | Nº | | 22.872,0000 | 22.872,0000 | \$ 3,88 | \$ 88.285,92 |
| 17 | RETIRO DE ALAMBRADOS | M | | 368,0000 | 368,0000 | \$ 34,54 | \$ 12.747,52 |
| 18 | CORDON DE HORMIGON DE PIEDRA CLASE H-13 DE 0.15MTSX0.30MTS PARA PROTECCION DEL BORDE DEL PAVIMENTO | M | | | | | |
| 19 | MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION | | | | | | |
| 19 A | CUOTA MENSUAL | MES | | 41,0400 | 41,0400 | \$ 5.787,49 | \$ 237.516,39 |
| 19 B | ADICIONAL POR KM | KM | | 188.323,0000 | 188.323,0000 | \$ 0,91 | \$ 171.373,93 |
| 20 | PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION | MES | | 20,5200 | 20,5200 | \$ 3.340,61 | \$ 68.949,32 |
| 21 | MOVILIZACION DE OBRA | GL | | 0,3100 | 0,3100 | \$ 1.402.724,80 | \$ 437.266,43 |
| TOTAL: | | | | | | | \$ 31.853.661,47 |

NO REEMPLAZAR

Ing. JOSÉ FRANCISCO SPEZZI
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

Vialidad

Obra: RN 0081
 Provincia: SALTA
 Tramo: <EMP. R. NAC. Nº 34 - LTE. C/FORMOSA>
 Sección: <LIMITE CON FORMOSA - LOS BLANCOS>

Expediente Principal: 0001210/2004
 Expediente Certificado: 0003079/2009
 Certificado N°: 28 R.P. PROV.
 Redet. de Precios s/Decreto N° 01295/2002
 Hoja N° 4



Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Monto de Contrato: \$ 27.776.885,41
 Replantada: 15/07/2005
 Plazo de la Obra: 018 M 00 d
 Obra Financiada por: CAF - COOP. ANDINA DE FOMENTO

Fecha de Medición: 31/10/2007
 Fecha de Licitación: 12/11/2004
 Fecha Firma Contrato: 29/06/2005
 Fecha Inicio Obra: 15/07/2005
 Plazo Transcurrido: 027 M 26 d
 Plazo Vigente: 026 M 15 d
 Monto Vigente: \$ 32.609.295,38

| RESUMEN | | TOTAL (\$) |
|---|------------------|----------------------|
| 1. RUBRO - OBRA EJECUTADA | | |
| TOTAL HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO | \$ 31.853.661,47 | |
| A DEDUCIR PAGADO ANTERIORMENTE | \$ 31.853.661,47 | |
| TOTAL PRESENTE CERTIFICADO | | \$ 0,00 |
| 2. RUBRO - ACOPIO DE MATERIALES | | |
| TOTAL HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO | \$ 0,00 | |
| A DEDUCIR PAGADO ANTERIORMENTE | \$ 0,00 | |
| TOTAL PRESENTE CERTIFICADO | | \$ 0,00 |
| 3. RUBRO - DESCUENTOS ESPECIALES | | |
| TOTAL PRESENTE CERTIFICADO | \$ 0,00 | |
| SUBTOTAL PRESENTE CERTIFICADO | | \$ 0,00 |
| 4. RUBRO - PENALIDADES - DESCUENTOS ORDINARIOS | | |
| TOTAL PRESENTE CERTIFICADO | \$ 65.556,46 | |
| IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO 28 R.P. PROV | | \$ 65.556,46 |
| A DEDUCIR FONDO DE REPARO 5,0 % | | \$ 0,00 |
| SUMA A PAGAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO 28 R.P. PROV | | -\$ 65.556,46 |

NO NEGOCIABLE

SON PESOS: MENOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

| | | |
|--|--|---|
| <p><i>Jose Spezi</i> CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. Ing. CIVIL JOSE/FRANCISCO SPEZI REPRESENTANTE TÉCNICO 29/01/09 CONTRATISTA (firma y fecha)</p> | <p><i>H. Morales</i> Ing. HILBERTO E. MORALES Jefe División Obras (Int.) 5to. Distrito - Salta 29/01/09 INSPECTOR DE OBRA</p> | <p><i>H. Morales</i> Ing. HILBERTO E. MORALES Jefe División Obras (Int.) 5to. Distrito - Salta 29/01/09 JEFE DIVISION DE OBRAS</p> |
| <p><i>E. Cerezo</i> Ing. EDUARD J. CEREZO Jefe 5° Distrito - Salta 29/01/09 JEFE DISTRITO</p> | <p>JEFE SEC. CERTIFICACIONES</p> | <p>JEFE DIV. MAR. DE CONT.</p> |
| <p>SUBGERENTE</p> | | <p>GERENTE</p> |

FECHA DE CONFORMIDAD: 31/12/2008

Juan Bautista Pacella
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

CERTIFICADO Nº 28 "R.P."

OBRA: RUTA NACIONAL Nº 81 - PCIA. DE SALTA.-
TRAMO: EMPALME C/RUTA NACIONAL Nº 34 - LTE. C/FORMOSA.-
SECCIÓN: VIª - LTE. C/FORMOSA - LOS BLANCOS.-
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.-

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS SOBRE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA:

1) ANTECEDENTE DE LA OBRA TERMINADA:

RELATIVOS A LA LICITACIÓN:

Expediente Principal Nº 1210-L-2004.-
Licitación Pública Nº 75/04.-
Fecha de Licitación: 12/11/2004.-
Resolución de Adjudicación: Nº 509/05 de fecha 13/04/2005.-
Obra Financiada: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO-CORREDOR EJE
CAPRICORNIO (C.A.F.).-

RELATIVO AL CONTRATO:

- 1) Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.-
- 2) Fecha de firma de Contrato: 29 de Junio de 2005.-
- 3) Monto de Contrato: \$ 27.776.885,41
- 4) Fecha Firma del Acta de Replanteo: 15 de Julio de 2005.-
- 5) Plazo de Obra: 18 Meses.-
- 6) Fecha de Inicio Plazo Contractual: 15 de Julio de 2005.-
- 7) Fecha de Vencimiento del Plazo Contractual: 15 de Enero de 2007.-
- 8) Plazo de Garantía: 6 Meses.-

RELATIVO A LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS A NOVIEMBRE DE 2005.-

Adecuación Provisoria a Noviembre/05.-

- * Variación de Referencia: 10,74 %
- * Adecuación Provisoria Aprobada por Resolución Nº 1048/06 de fecha 13/06/2006.-
- * Importe Total: \$ 2.521.361,62

Redeterminación Definitiva a Noviembre/05.-

- 1) Expte.: Nº 1790-Vs-2006.-
- 2) Elevado a Casa Central por Nota Nº 55 de fecha: 12 de Enero de 2006.-
- 3) Importe a Autorizar: \$ 2.521.361,62.-

Relativo a la Neutralización de Plazo:


- * Neutralización de Plazo de Obra entre el 01/01/2006 al 15/03/2006 - Aprobado según Resolución Nº 1887/06 de fecha 18/10/2006.-
- * Fecha de Finalización de Plazo de Obra (Según neutralización): 31/03/2007.-


Relativo a Modificación de Obra Nº 1.-

- 1) Aprobado s/Resolución Nº 272/07 de fecha 28 de Febrero de 2007.-
- 2) Nuevo Monto de Contrato: \$ 32.385.167,24
- 3) Nuevo Plazo Contractual: 18 + 3 Meses = 21 Meses.-
- 4) Vencimiento Nuevo Plazo: 30/06/2007.-

Relativo a Modificación de Obra Nº 2.-

- 1) Aprobado s/Resolución Nº 1582/2007 de fecha 28 de Setiembre de 2007.-
- 2) Nuevo Monto de Contrato: \$ 32.619.317,26
- 3) Nuevo Plazo Contractual: 18 + 3 + 3 = 24 Meses.-
- 4) Nuevo Vencimiento Plazo: 30 de Setiembre de 2007.-


CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO


Ing. HUMBERTO E. MORALES
Jefe División Obras (Int.)
5to. Distrito - Salta

000537

**INTRODUCCIÓN:**

Se trata de la construcción de un nuevo tramo de Obra comprendido entre la Localidad de LOS BLANCOS y Limite con Formosa, de la Ruta Nacional/ N° 81 en la Pcia. de SALTA.-

Mediante esta Obra se brinda continuidad a la Ruta Nacional N° 81, que por primera vez tiene pavimento en toda su longitud en la Pcia. de Salta como en la Pcia. de Formosa, constituyendo uno de los Corredores Bioceánicos del III MERCOSUR, que vincula la Ruta Nacional N° 11 con la Ruta Nac. N° 34, siendo la conexión Vial este-oeste más al norte del país.-

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

La Longitud del trazado es de 31.011,41 Kms.; El mismo se desarrolla por traza nueva en su totalidad.-

La Obra Básica consiste en un núcleo de suelo con compactación especial, recubrimiento de taludes con suelo vegetal, alcantarillas y accesos laterales con terraplenes sin compactación especial.-

Las Obras de arte menores, previstas, consisten en alcantarillas de Hormigón del Tipo 0-41211-I y las de caños de chapa ondulada Tipo H-10236, con cabeceras de Hormigón.-

TIPO DE OBRA:

OBRA: Básica, Pavimento Flexible y Obras de Arte - Ruta Nacional N° 81

MEMORIA DESCRIPTIVA**INFORME GENERAL:**

La presente documentación se refiere a la ejecución de Obras Básicas, Pavimento Flexible y Obras de Arte sobre la Ruta Nacional N° 81 - Tramo: Empalme con Ruta Nacional N° 34-Lte. c/Formosa-Sección: VIª entre Progresiva: 0,000 a la Progresiva: 31.011,41, Empresa Contratista **CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.-**

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Los trabajos en Obra se iniciaron con fecha 15 de Julio del 2.005, fecha en que se firmó el ACTA DE REPLANTEO, la obra se inició a buen ritmo ya que los equipos y personal eran los adecuados en cantidad y capacidad. Teniendo en cuenta que las Obras atravesaron un período extraordinario de lluvias en la época estival del año 2.006, con el agravante de la caída del Pte. s/Río Seco en Ruta Nacional N° 34, que imposibilitó la entrada a la zona de Obra de todo tipo de insumo necesarios para continuación de los trabajos en ejecución; Lo que da lugar a / una Neutralización del Plazo de la Obra.-

NEUTRALIZACIÓN DEL PLAZO:

La Contratista solicitó la Neutralización del Plazo de Obra durante el período comprendido entre el 01 de Enero de 2006, hasta el 15 de Marzo de 2.006, por la época estival extraordinaria y la caída del Puente sobre Río Seco en Ruta Nacional N° 34, la cuál impedía el normal funcionamiento del transporte a Obra, Dicha solicitud fue Aprobada mediante Resolución N° 1887/06 de fecha 18/10/2.006 por Sr. Administrador General de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.-

MODIFICACIÓN DE OBRA N° 01:

Con fecha 28 de Febrero de 2007, la Administración aprueba mediante Resol. N° 272/07, la Modificación de Obra N° 01, la que se originó por la necesidad de incrementar los Item N° 01 "Desbosque, destronque y Limpieza del Terreno", con el fin de permitir ejecutar el perfil tipo de Obra, brindando además mayor seguridad al usuario y N° 02 "A" "Terraplén" con compactación Especial en función de las reales necesidades verificadas durante la marcha de la obra. Como consecuencia de ello se ampliarán aquellos Items inherentes a la continuidad de la Obra, los cuáles son: Item N° 19 "A" - 19 "B" Movilidad para el Personal de Supervisión (Cuota Mensual y Adicional por Km.-) y N° 20 Provisión de Vivienda para el Personal de Supervisión.-

La Modificación de la Obra elevó el monto a \$ 29.679.698,56, todos valores de Contrato.-

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. LUMBERTO E. MORALES
Jefe División Obras (Int.)
Eto. District - Salta

000538



Apruébase asimismo, mediante Resolución N° 1.048/06 de fecha 13 de Junio de 2.006, el monto que arroja la Adecuación Provisoria de Precios referidos a Noviembre/05 por Aplicación del Decreto N° 1295/02 y complementarias, estableciendo una mayor inversión de \$ 2.086.920,21, fijando el monto del rubro "Obras a Ejecutar" en \$ 32.385.167,24.-

MODIFICACIÓN DE OBRA N° 02:

Con fecha 28 de Setiem. de 2007, la Administración aprueba mediante Resol. N° 1582/07, la Modificación de Obra N° 02, la que se originó por la necesidad de incrementar el Item N° 02 "A" Terraplén con Compactación Especial, dado que la cantidad autorizada en la Modificación de Obra N° 01 resultó insuficiente, ya que en la sección comprendida entre Prog.: 21,000 y Prog.: 29,075 se habían estimado los perfiles de Base de Asiento a partir de los terreno natural en aquel cómputo y, al /// realizar la Base de Asiento en dicha Sección, luego de sendos desbarres entre Prog.: 21,000 y Prog.: 21,500 es que arrojó este incremento en el volúmen de Terraplén.-

Como consecuencia de ello se ampliaron aquellos Items inherentes a la continuidad de la Obra, los cuáles son: Item N° 19 "A" - 19 "B" Movilidad para el Personal de Supervisión (Cuota Mensual y Adicional por Km.-) y N° 20 Provisión de Vivienda para el Personal de Supervisión.-

La Modificación de la Obra elevó el monto a \$ 29.893.200,49, todos valores de Contrato.-

Apruébase asimismo, el monto que arroja la Adecuación Provisoria de Precios referidos a Noviembre/05 por Aplicación del Decreto N° 1295/02 y complementarios, estableciendo una mayor inversión de \$ 234.150,02, fijando el monto del rubro "Obras a Ejecutar" en \$ 32.619.317,26; Asimismo se aprueba una ampliación de Plazo de 3 (tres) meses, con vencimiento al 30 de Setiembre de 2.007.-

RELATIVOS A LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

Item N° 1: Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno (Há)

Cantidad Autorizada: 93,00

Cantidad Ejecutada: 93,00

Variación: 0,00 %

Item N° 2: Terraplén: (M³).-

a) Con Compactación Especial

Cantidad Autorizada: 585.060,47

Cantidad Ejecutada: 585.060,47

Variación: 0 %

b) Sin Compactación Especial

Cantidad Autorizada: 1.549,00

Cantidad Ejecutada: 1.549,00

Variación: 0,00 %

c) Sin Compactación Especial para recubrimiento de taludes -

Cantidad Autorizada: 22.568,00

Cantidad Ejecutada: 22.568,00

Variación: 0,00 %

Item N° 3: Recubrimiento con Suelo Seleccionado (M³)

Cantidad Autorizada: 51.815,18

Cantidad Ejecutada: 47.774,220

Variación: (-) 7,80 %

Item N° 4: Construcción de Base Granular (M³)

Cantidad Autorizada: 34.678,58

Cantidad Ejecutada: 33.473,39

Variación: (-) 3,48 %

Item N° 5: Materiales Bituminosos para Riego: (T)

a) De Imprimación con E.M.1:

Cantidad Autorizada: 231.190,51

Cantidad Ejecutada: 223.155,91

Variación: (-) 3,48 %

b) De Liga con E.R.1:

Cantidad Autorizada: 218.165,69

Cantidad Ejecutada: 210.583,72

Variación: (-) 3,48 %

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. HUMBERTO E. MORALES
Jefe División Obras (Int.)
Sto. Domingo - Selva



- Item N° 6:** Ejecución de Carpeta con Mezcla Bituminosa Tipo Concreto Asfáltico en 0,05 mt. de espesor (M²)
 Cantidad Autorizada: 218.165,69
 Cantidad Ejecutada: 210.583,72
 Variación: (-) 3,48 %
- Item N° 7:** Excavación no Clasificada para Badenes (M³)
 Cantidad Autorizada: 2.520,00
 Cantidad Ejecutada: 2.520,00
 Variación: 0,00 %
- Item N° 8:** Excavación para Fundaciones de Alcantarillas (°)
 Cantidad Autorizada: 316,00
 Cantidad Ejecutada: 283,49
 Variación: (-) 10,29 %
- Item N° 9:** Hormigón de Piedra Armado, Cl. H-21, excl. la armadura (M³)
 Cantidad Autorizada: 127,90
 Cantidad Ejecutada: 127,90
 Variación: 0,00 %
- Item N° 10:** Hormigón de Piedra Armado, Clase "H-13" (M³)
 Cantidad Autorizada: 527,80
 Cantidad Ejecutada: 477,28
 Variación: (-) 9,5 %
- Item N° 11:** Acero Especial en barras ADN 420, colocado (Tn.)
 Cantidad Autorizada: 6,10
 Cantidad Ejecutada: 6,10
 Variación: 0,00 %
- Item N° 12:** Acero Laminado colocado (Tn.)
 Cantidad Autorizada: 4,90
 Cantidad Ejecutada: 0,70
 Variación: (-) 85,71 %
- Item N° 13:** Provisión y Colocación de caños de chapa ondulada de Hierro Galvanizado, Tipo Helicoidal, s/Plano H-10209 (Mt.)
 a) De Ø = 1,00 m.; e = 1,6 mm.
 Cantidad Autorizada: 144,00
 Cantidad Ejecutada: 144,00
 Variación: 0,00 %
 b) De Ø = 0,90 m.; e = 1,6 mm.
 Cantidad Autorizada: 128,00
 Cantidad Ejecutada: 128,00
 Variación: 0,00 %
 c) De Ø = 0,80 m.; e = 1,6 mm.
 Cantidad Autorizada: 209,00
 Cantidad Ejecutada: 209,00
 Variación: 0,00 %
- Item N° 14:** Baranda Metálica Cincada para Defensa, según Plano H-10237, tipo "A", con postes metálicos pesados conformados en frío y alas terminales comunes, colocadas (Mt.)
 Cantidad Autorizada: 1.935,48
 Cantidad Ejecutada: 1.935,48
 Variación: 0,00 %
- Item N° 15:** Construcción de Alambrados según Plano H-2840-I tipo "D", incluido materiales colocados (Mt.)
 Cantidad Autorizada: 62.022,00
 Cantidad Ejecutada: 66.022,00
 Variación: 0,00 %
- Item N° 16:** Tranqueras, según Plano J-5084, Tipo "B", colocadas (N°)
 Cantidad Autorizada: 7,00
 Cantidad Ejecutada: 7,00
 Variación: 0,00 %
- Item N° 17:** Retiro de Alambrados (Mt.)
 Cantidad Autorizada: 25.072,00
 Cantidad Ejecutada: 25.072,00
 Variación: 0,00 %
- Item N° 18:** Cordón de Hormigón de Piedra Clase "H-13" de 0,15 x 0,30 mt. para protección del borde de Pavimento (Mt.)
 Cantidad Autorizada: 368,00
 Cantidad Ejecutada: 368,00
 Variación: 0,00 %

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. HUMBERTO E. MORALES
 s/ra División Obras (Int.)
 Sto. Domingo - Salta

000540

**Item N° 19: Movilidad para el Personal de Supervisión**

a) Cuota Mensual
 Cantidad Autorizada: 48,00
 Cantidad Ejecutada: 48,00
 Variación: 0,00 %
 b) Adicional p/Km.
 Cantidad Autorizada: 216.000,00
 Cantidad Ejecutada: 216.000,00
 Variación: 0,00 %

Item N° 20: Provisión de Vivienda para el Personal de Supervisión (Mes)

Cantidad Autorizada: 24,00
 Cantidad Ejecutada: 24,00
 Variación: 0,00 %

Item N° 21: Movilización de Obra (Global)

Cantidad Autorizada: 1,00
 Cantidad Ejecutada: 1,00
 Variación: 0,00 %
 Cantidad Ejecutada: 6,10
 Variación: 0,00 %

SUPERVISIÓN DE OBRA:

La Supervisión de las Obras fue realizada por Personal del 5° Distrito (Salta) de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.-

RECEPCIÓN DE LA OBRA:

De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula n°48 (Recepción de Obra) de la sección 3 A. del Pliego que rige para la Obra, se procedió a reevaluar la medición de los trabajos realizados. El balance de la medición final se encuentra detallado en el Cuadro Comparativo de Obras Autorizadas y Ejecutadas.-

La calidad fue oportunamente controlada por la Contratista y por la Supervisión de Obra.-

Asimismo, tal lo indicado en la cláusula 48.1 y 48.3, y con el objeto de verificar la calidad de la Obra a recibir, y a Pedido de la Supervisión, en oportunidad de la medición final, se realizó el Control de Calidad.-

CONTROL DE CALIDAD:

El mismo fue realizado por una Unidad de Control de Calidad integrada por el Ing. Gastón MARTINEZ y el Téc. Ramón UBEDA, ambos del 22° Distrito Formosa, tareas ejecutadas entre el día 07/01/2.008 y el día 26/01/2.008.-

Los siguientes puntos resumen las evaluaciones y conclusiones obtenidas del respectivo informe:

- * **CARPETA ASFÁLTICA:**

Los valores controlados en anchos, espesores, porcentaje de asfalto, densidad y granulometría cumplen las exigencias de las especificaciones contractuales.-

- * **BASE GRANULAR Y SUELO SELECCIONADO:**

Los anchos y espesores cumplen con lo previsto contractualmente. Los valores de Densidad, Valor Soporte y Granulometría satisfacen con las exigencias especificadas.-

- * **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

De los controles efectuados por esa Comisión de Control de Calidad se informa que los trabajos han sido ejecutados conforme a las exigencias Contractuales de los Pliegos de Obra.-

Se recomienda realizar el Perfilado y nivelado de las Banquinas y/ los taludes a los efectos de permitir un correcto desagüe y evitar erosiones. Debe efectuarse la limpieza y desobstrucción de alcantarillas transversales.-

Las mediciones de rugosidad (P.E.T. DNV. Ed. 1998, Art.D.1.5.7.2.c) arrojan valores BPR, tanto kilométricos como medio para todo el tramo; que exceden las exigencias especificadas.

INFORME FINAL DE LA CONTRATISTA:

Analizando el Informe Final presentado por la Contratista de la Obra, esta Supervisión no teniendo nada que objetar, acepta el mismo.-

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

HUMBERTO E. MORALES
 jefe División Obras (Int.)
 5to Distrito - Salta

000541



**INFORME DE DIVISION OBRAS
CERTIFICADO N° 28 R.P.**



191



**OBRA: RUTA NACIONAL N° 81 - PROVINCIA DE SALTA
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CORREDOR EJE CAPRICORNIO
TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL N°34 - LTE.C/FORMOSA
SECCION VI: LIMITE CON FORMOSA - LOS BLANCOS
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.**

ANTECEDENTES

- ↓ Expediente Principal N° : 1210-L-2004
- ↓ Licitación Pública N° 75/04
- ↓ Fecha de Licitación: 12/11/04
- ↓ Resolución de Adjudicación N° 509/05 del 13/04/2005
- ↓ Fecha de Firma del Contrato: 29/06/05
- ↓ Financiación: COROPORACION ANDINA DE FOMENTO
- ↓ Monto del Contrato: \$ 27.776.885,41
- ↓ Plazo de Obra: 18 (Dieciocho) Meses
- ↓ Fecha de Replanteo: 15/07/05
- ↓ Fecha de Inicio de Obra: 15/07/05
- ↓ Fecha Vencimiento del Plazo Contractual: 15/01/07
- ↓ Plazo de Garantía: 6 (Seis) Meses
- ↓ Periodo de Neutralización del plazo contractual: Entre 01/01/06 al 15/03/06 (Resolución Aprobatoria A.G. N° 1887/06 del 18/10/06).
- Nueva fecha Vencimiento del Plazo Contractual: 31/03/07
- ↓ Modificación de Obra N° 1 c/Ampliación del Plazo. (Resolución Aprobatoria A.G. N° 272/07 del 28/02/07)
- Nuevo Monto Autorizado: \$ 32.385.167,24
- Nuevo Plazo Contractual autorizado: 18+3=21 Meses
- Nuevo Vencimiento del Plazo Contractual: 30/06/07
- Nuevo Monto Autorizado: \$ 25.220.751,45
- ↓ Modificación de Obra N° 2 c/Ampliación del Plazo. (Resolución Aprobatoria A.G. N° 1582/07 del 28/09/07)
- Nuevo Monto Autorizado: \$ 32.619.317,26
- Nuevo Plazo Contractual autorizado: 18+3+3=24 Meses
- Nuevo Vencimiento del Plazo Contractual: 30/09/07

La presente Obra contempla la construcción de obras básicas, alcantarillas de caños de chapa ondulada galvanizada y de hornigón armado y pavimento flexible.

La obra inició con buen ritmo, presentando a los pocos meses inconvenientes debido a la caída del puente sobre el Río Seco (Enero/06), ubicado sobre Ruta Nacional N°34 a 500 mts del Empalme con la Ruta Nacional N°81, lo que dejó aislada a la zona Norte de la Provincia de Salta, debido a la falta de Rutas alternativas. Esta situación motivó a que se realizaran trabajos sobre la Ruta Provincial N° 53, que corre en sentido paralelo a la Ruta Nacional 81 y la interseca en la Localidad de Hickman, a los fines de contar con un paso alternativo seguro, hasta tanto se ejecutara el nuevo puente sobre el Río Seco.

Esta situación y las dificultades generadas por la discontinuidad en la provisión de los insumos necesarios para la ejecución de la Obra, condujeron a una Neutralización del plazo contractual, durante el periodo de lluvias mas intensas para la zona, las que al momento de la toma de decisiones ya contaba con registros extraordinarios.

Con fecha 28/02/07 se aprueba mediante Resolución N° 272/07, la Modificación de Obras N° 1. La misma se origina principalmente al haber detectado diferencias en

[Handwritten signature]
Ing. HUMBERTO ESCOBAR
Jefe de División Obras (Int.)
Distrito

[Handwritten signature]
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000542

los volúmenes contratados correspondientes al ítem N° 1) Desbosque, Destronque y Limpieza del terreno, con el necesario para obtener el perfil tipo de obra proyectado, priorizando un frente despejado seguro para el tránsito vehicular, y en segundo lugar se detectaron deficiencias en los volúmenes contratados correspondientes al ítem N° 2 a) Terraplén con compactación especial, en donde la Supervisión verificó que el volumen de contrato era insuficiente a los fines de mantener la rasante proyectada, haciéndose necesario elevar la misma en algunos sectores puntuales. Asimismo se propició una ampliación del plazo de la obra en tres meses.

Una vez reiniciada la obra, la misma tuvo un desarrollo normal, con un ritmo de obra acorde a lo planificado en el Plan de Trabajos aprobado, presentándose solamente inconvenientes durante el periodo de lluvias, por lo complicado de mantener de manera adecuada los desvíos, ya que por su altimetría la zona marginal que incluye en su totalidad al camino viejo, se presentaba en numerosos sectores totalmente anegada. Ante la necesidad de brindar transitabilidad a las poblaciones aledañas y al transporte de los distintos insumos necesarios para la ejecución de las obras, en especial el árido grueso, se consideró necesario, cuando las condiciones de humedad lo permitían, la habilitación de los tramos en construcción al tránsito vehicular, en sus distintas etapas constructivas. Esta situación provocó en más de una ocasión, momentos de tensión debido a la actitud desaprensiva de algunos camioneros que violentaban la vallas ubicadas después de cada lluvia, cuando la capa se encontraba saturada, ocasionándole daños de consideración. Consideramos que este hecho ha incidido negativamente en la calidad final de la obra, especialmente por el exceso en el peso de las cargas que se transportaban, situación esta imposible de controlar, aún al haber contado en más de una oportunidad con la colaboración de una balanza móvil de la Dirección de Vialidad de Salta. Por último se destaca que la circulación de vehículos pesados se vio incrementada considerablemente durante el proceso constructivo, en especial por la necesidad de transporte de los áridos para el total de las obras ejecutadas en la Ruta Nacional N° 81 dentro de la Provincia de Salta, como así también en los tramos aledaños en la Provincia de Formosa.

Con fecha 28/09/07, se aprueba mediante Resolución A.G.1582/07, la Modificación de Obras N° 2, la que se origina ante la necesidad de incrementar el volumen de terraplén. La necesidad surge como consecuencia de haber tomado los perfiles previos sobre terreno natural en sectores en los que hubo que realizar desmontes (desbarres), en coincidencia con sectores bajos anegados, los que se encontraban saturados y por lo tanto imposibilitados de sustentar al terraplén. Se propició también una ampliación del plazo de la obra contractual, teniendo en cuenta los registros pluviométricos obtenidos durante los meses de Diciembre/06 a Abril/07, superiores a la media de la zona, lo que ocasiona serios inconvenientes en el aprovisionamiento de los materiales necesarios, teniendo especialmente en cuenta el estado en que queda el camino de acceso a la obra, constituido por la vieja traza de la R.N.86 en buena parte de su recorrido, como así también pérdidas en la productividad por exceso de humedad en la zona de trabajo. Lo mencionado trae como consecuencia que la fecha de finalización de la obra se traslade del 30/06/07 al 30/09/07, produciendo en consecuencia el incremento en los ítems N° 20 "Provisión de Vivienda para el Personal de Supervisión" y N° 19 "Movilidad para el Personal de la Supervisión".

El Control de Calidad fue realizado por personal del 22° Distrito-Formosa, obteniéndose resultados satisfactorios, lo que demuestra que se ha logrado el objetivo propuesto. En el mismo se recomienda realizar el perfilado y nivelado de las banquetas y los taludes, a los efectos de permitir un correcto desagüe y evitar erosiones, como así también efectuar la limpieza y desobstrucción de alcantarillas transversales, lo que fue cumplimentado por la Contratista.

Con respecto del Informe efectuado por la Supervisión de La Obra, esta Jefatura entiende que refleja lo acontecido en la misma, entendiendo que los balances de los distintos ítems contractuales han sido debidamente calculados según consta en los cómputos métricos y planillas auxiliares que se adjuntan y que los mismos se ajustan a la realidad de la obra.

Respecto de las mediciones de Rugosidad realizadas, se ha propiciado la ampliación del rango de rugosidades admisibles (tolerancias) a aplicar para esta obra en particular, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente respecto a la necesidad de habilitar los tramos al tránsito vehicular en sus distintas etapas constructivas, con el objeto de dar transitabilidad a las poblaciones cercanas y al transporte de los distintos insumos necesarios para la ejecución de las obras, en especial del árido grueso. Lo mencionado más la existencia de condiciones climáticas extremas, registradas durante los veranos del año 2006 y 2007 que ocasionaron entre otros inconvenientes, la caída del puente sobre el Río Seco y la neutralización de la mayoría de los tramos de obra, resultaron en deterioros y deformaciones de las capas subyacentes, a las que resultó muy difícil devolver la terminación adecuada, previo a la colocación del concreto asfáltico. Se adjunta nota presentada por la Contratista en la cual solicita se aplique una tolerancia del 10% en el valor

ING. HUMBERTO E. MORALES
Jefe División Obras (Int.)
S.S., Distrito - Salta

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000543



limite determinado contractualmente, como así también Nota N° 6211 de la G.O.y S.V. mediante la cual se comparte en principio el temperamento expuesto por el Sr. Jefe del 5°Distrito, en cuanto a considerar la tolerancia mencionada, circunstancia que será definida con el tratamiento del presente certificado.

Respecto de las mediciones de adherencia, las mismas cumplen satisfactoriamente con los requerimientos contractuales.

Respecto al informe presentado por La Contratista, esta jefatura no presenta objeciones, entendiendo que reflejan el desarrollo de los trabajos realizados en obra.


Atento a las Supervisiones realizadas, de la revisión de los controles efectuados por la Supervisión, ensayos de autocontrol, el control de calidad efectuado por personal del 22 Distrito y demás documentación de la obra, se concluye que la obra presenta un estado general bueno, habiendo sido ejecutada de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Por lo expuesto precedentemente se recomienda, salvo mejor opinión de La Superioridad, proceder a la Recepción Provisional de la Obra de la Referencia.

La Jefatura de este 5° Distrito comporte en todos sus término lo expresado en el presente informe, el que pasa a formar parte de la documentación de Recepción Provisional.


Ing. HUMBERTO E. MORALES
Jefe División Obras (Int.)
5to. Distrito - Salta


Ing. ELIAS J. PEREZ
Jefe 5° Distrito - Salta (Int.)


CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BALTIMA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO



(HOJA Nº 01.-)

EXPEDIENTE PRINCIPAL Nº 0001210-L-2004 - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 75/04.-

OBRA: RUTA NACIONAL Nº 81 - TRAMO EMP. CURTA NAC. Nº 34-LTE CIFORMOSA
SECCION: VIª - LTE CIFORMOSA-LOS BLANCOS - PROVINCIA DE SALTA.-
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Proyecto y presupuesto. Orig.

Gasto total de: \$ 31.853.661,47

Contrato Valor de: \$ 27.776.895,41

Modificación de Obra Nº 01.- \$ 1.602.613,15 - Resol. Nº 272/07 de fecha 28/02/2007 -

Modificación de Obra Nº 02.- \$ 213.501,93 - Resol. Nº 1.582/07 de fecha 28/05/2007 -

Readecuación Provisionaria de Precios e Nov/2005 - \$ 2.521.361,62 - Resol. Nº 1.048/2006 de fecha 13/06/2006.-

Presupuesto Inicializado las Modificaciones: \$ 32.619.317,26

CUADRO COMPARATIVO DE OBRAS E IMPORTES AUTORIZADOS Y EJECUTADOS

Aprob. R.D.

R.D.

R.D.

R.D.

SUPERV. DE OBRA: Ing. Angel Damián RUI DIAZ

COND. DE OBRA: Tec. Jorge A. AGUADO.-

LABORATORISTA: Carlos R. ALDERETE.-

TOPÓGRAFO: Pedro VALDEZ

Fecha Replanteo: 15/07/2005.

Fecha Venc. Plazo: 30/09/2007.-

Fecha Termin. Efectiva: 30/09/2007

Fecha Reapertura Prov. 02/07/2008

Fecha Venc. Plazo: 30/09/2007.-

Neutralización y Amp. del Plazo: del 01/07/08 al 15/03/06


| Nº | ITEM | Unid. | Precio Unitario (1) | Precio Unitario s/Adec. Nov/05 (2) | Autorización Según Contrato (3) | CANTIDADES PARCIALES | | | | DIMINUCIÓN | | AUMENTOS | | |
|-----------------------|---|-------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | | Autoriz. s/Adec. Precio Nov/05 (4) | Ejecutado según Contrato (5) | Ejecutado s/Adec. Precio Nov/05 (6) | Autorizados 1 x 3 + 2 x 4 (7) | Ejecutados 1 x 5 + 2 x 6 (8) | Cantidad 3 + 4 - 5 + 6 (9) | Importe 2 x 9 (10) | Cantidad 3 + 4 - 5 + 6 (11) | Importe 2 x 9 (12) |
| 1.- | Desbosque, destronque y limpieza del terreno | Hía | 2.628,87 | 2.892,98 | 64.800 | 28.200 | 64.800 | 28.200 | 251.860,82 | 251.860,82 | | | | |
| 2.- | Terraplenes: | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Con Compactación Especial: | M³ | 15,50 | 17,00 | 34.318,86 | 550.741,01 | 34.318,86 | 550.741,01 | 9.894.549,70 | 9.894.549,70 | | | | |
| | b) Sin Compactación Especial | M³ | 10,78 | 11,80 | | 1.549,00 | | 1.549,00 | 18.278,20 | 18.278,20 | | | | |
| | c) Sin Compactación Esp. para recubrim. de Taludes | M³ | 12,30 | 13,49 | | 22.668,00 | | 22.668,00 | 304.442,32 | 304.442,32 | | | | |
| 3.- | Recubrimiento con Suelo Selecciónado | M³ | 27,53 | 30,19 | | 51.851,18 | | 51.851,18 | 1.442.303,69 | 1.442.303,69 | | | | |
| 4.- | Construcción de Base Granular | M³ | 209,35 | 229,59 | | 34.678,58 | | 34.678,58 | 7.961.855,18 | 7.961.855,18 | | | | |
| 5.- | Materiales Bituminosos para Riego: | | | | | | | | | | | | | |
| | a) De Imbricación con E.M.1 | M² | 2,79 | 3,06 | | 231.180,51 | | 231.180,51 | 682.857,09 | 682.857,09 | | | | |
| | b) De Liga con E.R.1 | M² | 1,29 | 1,41 | | 218.165,69 | | 218.165,69 | 307.613,63 | 307.613,63 | | | | |
| 6.- | Ejecución de Carpeta con mezcla Bituminosa tipo concreto asfáltico en 0,05 mt. de espesor | M² | 31,32 | 34,35 | | 218.165,69 | | 218.165,69 | 7.493.991,46 | 7.493.991,46 | | | | |
| 7.- | Excavación no Clasificada para Badenes | M³ | 13,64 | 14,96 | | 2.520,00 | | 2.520,00 | 37.699,20 | 37.699,20 | | | | |
| 8.- | Excavación para Fundación de Alcantarillas | M³ | 35,71 | 39,23 | | 316,00 | | 316,00 | 12.306,69 | 12.306,69 | | | | |
| 9.- | M² de Piedra Arm. Clase "H.21", exc. la armadura | M² | 967,82 | 1.050,19 | | 127,80 | | 127,80 | 134.318,02 | 134.318,02 | | | | |
| 10.- | Hormigón de Piedra Clase "H.13" | M³ | 519,29 | 569,48 | | 527,80 | | 527,80 | 300.571,56 | 300.571,56 | | | | |
| SUB-TOTAL..... | | | | | | | | | | | 28.950.196,86 | 28.264.651,19 | 725.545,66 | |



Ing. ELIAS A. CEREZO
 Jefe de División Salta (Int.)

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JOSÉ FRANCISCO SPEZZI
 REPRESENTANTE TÉCNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO



(HOJA Nº 02.-)

EXPEDIENTE PRINCIPAL Nº 0001210-L-2004 - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 75/04.-

OBRA: RUTA NACIONAL Nº 61 - TRAMO: EMP. C/RUTA NAC Nº 34-LTE. C/FORMOSA
 SECCIÓN: VIª - LTE C/FORMOSA-L OS BLANCOS - PROVINCIA DE SALTA.-
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.



Proyecto y presupuesto Orig.
 Gasto total de: \$ 31.853.661,47
 Contrato Valor de: \$ 27.776.885,41
 Modificación de Obra Nº 01.- \$ 1.502.613,15 - Resol. Nº 272/07 de fecha 28/02/2.007.-
 Modificación de Obra Nº 02.- \$ 213.501,93 - Resol. Nº 1.562/07 de fecha 29/09/2.007.-
 Reacondición Provisionaria de Precios a Nov./2.005.- \$ 2.521.351,62 - Resol. Nº 1.048/2.005 de fecha 13/06/2.005.-
 Presupuesto Incluidas las Modificaciones: \$ 32.619.317,26

CUADRO COMPARATIVO DE OBRAS E IMPORTES AUTORIZADOS Y EJECUTADOS

Aprob. R.D.
 R.D.
 R.D.
 R.D.
 SUPERV. DE OBRA: Ing. Angel Damián RUI DIAZ
 COND.DE OBRA: Tec. Jorge A. AGUADO.-
 LABORATORISTA: Carlos R. ALDERETE.-
 TOPOGRAFO: Pedro VALDEZ
 Plazo de Ejecución: 18 + 3 + 3 = 24 Meses.-
 Neutralización y Amp. del Plazo: del 01/01/08 al 15/03/08

Fecha Replanteo: 15/07/2.005.
 Fecha Venc. Plazo: 30/09/2.007.-
 Fecha Termin. Efectiva: 30/09/2.007
 Fecha Recepción Prov.: 02/07/2008
 Fecha Venc. Plazo: 30/09/2.007.-

| Nº | ITEM | Unid | Precio Unitario (1) | Precio Unitario s/Adic. Nov/05 (2) | CANTIDADES PARCIALES | | IMPORTES PARCIALES | | DISMINUCIÓN | | AJUMENTOS | | |
|-----------------------------------|--|------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | Autorizado según Contrato (3) | Ejecutado según Contrato (4) | Ejecutado s/Adic. Nov/05 (5) | Ejecutado s/Adic. Precio Nov/05 (6) | Autorizados 1 x 3 + 2 x 4 (7) | Ejecutados 1 x 5 + 2 x 6 (8) | Cantidad 3 + 4 - 5 + 6 (9) | Importe 2 x 9 (10) | Cantidad 3 + 4 - 5 + 6 (11) |
| TRANSPORTE DE HOJA Nº 01.- | | | | | | | | | | | | | |
| 11.- | RUBRO I - OBRAS EJECUTADA: Acero Especial en barras ADN-420, colocado | Tn. | 4.388,96 | 4.814,18 | 6.100 | 6.100 | 28.990.196,85 | 28.264.651,19 | -- | 725.545,66 | -- | -- | |
| 12.- | Acero laminado colocado | Tn. | 9.708,29 | 9.550,03 | -- | 4.900 | 29.398,60 | 29.366,50 | -- | -- | -- | -- | |
| 13.- | Provisión y colocación de cañutos ondulados de hierro galvanizado, tipo helicoidal según plano H-10209.- | m. | 409,00 | 448,53 | -- | 144,00 | 58.888,32 | 64.688,32 | -- | -- | -- | -- | |
| | a) De Ø= 1,00 m.; e= 1,5 mm. | m. | 379,44 | 416,12 | -- | 128,00 | 53.263,36 | 53.263,36 | -- | -- | -- | -- | |
| | b) De Ø= 0,80 m.; e= 1,6 mm. | m. | 320,71 | 351,71 | -- | 209,00 | 73.507,39 | 73.507,39 | -- | -- | -- | -- | |
| 14.- | Barranda Metálica cincada para defensas, según Plano H-10237, tipo "A", con postes metálicos pasados conformados en frío y alas terminales conformados, colocada.- | m. | 160,42 | 175,93 | -- | 1.935,48 | 340.609,00 | 340.509,00 | -- | -- | -- | -- | |
| 15.- | Construcción de Alambres según Plano H 2840-I tipo "D", ind. Materiales, colocado.- | m. | 16,26 | 19,74 | 4.900,00 | 57122,00 | 490,00 | 1.030.996,28 | 1.030.996,28 | -- | -- | -- | |
| 16.- | Traqueas según Plano J-5084, tipo "B", colocadas | Nº | 1.488,78 | 1.643,65 | -- | 7,00 | 11.505,95 | 11.505,95 | -- | -- | -- | -- | |
| 17.- | Rejillo de Alambres | m. | 3,52 | 3,86 | 2.200,00 | 22.872,00 | 2.200,00 | 96.029,92 | 96.029,92 | -- | -- | -- | |
| SUB-TOTAL: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30.735.759,32 | 28.971.102,53 | 765.656,79 |

Ing. ELIAS CEREZO
 Jefe de Oficina Salta (Int.)

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JOSÉ FRANCISCO SPEZI
 REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000546



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad

2010. Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo



CERTIFICADO DE OBRAS EJECUTADAS

El funcionario que suscribe Certifica que la firma CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio en la calle Amenabar N° 1247, Piso 1°, ejecutó para esta Dirección Nacional de Vialidad la obra: Expediente 1210-L-2004. Obra: Corporación Andina de Fomento (C.A.F.) -Corredor eje Capricornio. Provincia de Salta. Ruta Nacional N° 81. Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 34 - Límite con Formosa. Sección VI: Los Blancos - Límite con Formosa. Tipo de obra: Construcción de Obra básica y pavimento flexible con las siguientes cantidades: longitud: 31,011 km; Desbosque, destronque y limpieza del terreno: 93,00 m³; Terraplén con compactación especial: 585.060,47 m³; Terraplén sin compactación especial: 1.549,00 m³; Terraplén sin compactación especial para recubrimiento de taludes: 22.568,00 m³; Recubrimiento con suelo seleccionado: 47.774,22 m³; Construcción de base granular: 33.473,39 m³; Materiales bituminosos para riego de imprimación con EM-1: 223.155,91 m²; Materiales bituminosos para riego de liga con ER-1: 210.583,72 m²; Ejecución de carpeta con mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico en 0,05 m de espesor: 210.583,72 m²; Excavación no clasificada para badenes: 2.520,00 m³; Excavación para fundaciones de alcantarillas: 283,49 m³; Hormigón de piedra armado, clase "H-21" excluida la armadura: 127,90 m³; Hormigón de piedra clase "H-13": 477,28 m³; Acero especial en barras ADN-420, colocado: 6,10 ton; Acero laminado colocado: 0,70 ton; Provisión y colocación de caños de chapa ondulada de hierro galvanizado, tipo helicoidal, según plano H-10209, de Ø = 1,00 m, e= 1,6 mm: 144,0 m; Provisión y colocación de caños de chapa ondulada de hierro galvanizado, tipo helicoidal, según plano H-10209, de Ø = 0,90 m, e= 1,6 mm: 128,0 m; Provisión y colocación de caños de chapa ondulada de hierro galvanizado, tipo helicoidal, según plano H-10209, de Ø = 0,80 m, e= 1,6 mm: 209,00 m; Baranda metálica cincada para defensa, según plano H-10237, tipo "A", con postes metálicos pesados conformados en frío y alas terminales comunes, colocada: 1.935,48 m; Construcción de alambrados según plano H-2840-I, tipo "D", incluido materiales, colocado: 57.122,0 m; Tranqueras según plano J-5084, Tipo "B", colocadas: 7 u; Retiro de alambrados: 22.872 m; Cordón de hormigón de piedra clase "H-13", de 0,15 m x 0,30 m, para protección del borde del pavimento: 368 m. El plazo total de la obra fue de 28 meses.

Fecha de Inicio: 15/07/2005

Fecha de Recepción Provisoria: 02/07/2008.

Fecha de Recepción Definitiva:

Monto del Contrato y modificaciones de obra : \$ 29.893.200,49 (Base Nov-2004)
Monto Total Certificado: \$ 31.853.661,47 (S/1° Adecuación provisoria Nov-05)

Conceptos de la Empresa: muy bueno

Equipos y rodados: muy bueno.

Cumplimiento de plazo: en término

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000548



ORIGINAL



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Viabilidad

2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo

Capacidad Técnica: muy buena

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 5 días del mes de Julio de 2010 se extiende el presente certificado a efectos de ser presentado ante quién corresponda.

DR. CARLOS G. MIRONE
A/C SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO