

ORIGINAL

REPLICADO N.º

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
EXCAVACIÓN DE 1.00 x 1.00 x 1.50m	m <sup>3</sup>	10.488	27.857	290.166,74
EXCAVACIÓN DE 1.00 x 1.00 x 2.00m	m <sup>3</sup>	28.1	28.1	789.681,00
DEPOSITO DE BUELOS EXCAVADOS	m <sup>3</sup>	38.588	3.000	115.764,00
TOTAL				1.175.609,74

IMPORTE REPLICADO	\$ 1.175.609,74
2. ADECUACION PROVISIONAL	\$ 180.17,65
DEDUCCION ANTICIPA 10%	\$ 117.560,97
DESCUENTO COMISIÓN	\$ 0,00
SUSTITUCION FONDO RESERVA 5%	\$ 58.780,49
IMPORTE NETO GERENCIADO	\$ 729.800,44
IVA 21%	\$ 153.195,05
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 882.995,49

Presupuesto	\$ 318.176
Presupuesto Adicional	\$ 318.176
Suma	\$ 636.352
Presupuesto Disponible	\$ 48.635

CONSTRUCTORA LOS ARRIVOS S.A.  
 INGENIERO EN CIVIL FACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

*Facella*

INGENIERO EN CIVIL  
 ROBERTO FERRETTI

*[Signature]*

OSVALDO R. MORALES

INGENIERO EN CIVIL  
 EMILIO ROME  
 REGISTRADO PUBLICO  
 N.º 10.000.000.000  
 SANTA FE

300696

ORIGINAL

CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE SANTA FE, ENTRE LAS EMPRESAS: CONSTRUCTORA ARRIAS SA Y LA EMPRESA DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO "SANTAFESINO".

**DECLARACION**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	MESES	12	15000000	180000000
TRANSPORTE	MESES	12	25000000	300000000
COMBUSTIBLE	MESES	12	10000000	120000000
MANTENIMIENTO	MESES	12	10000000	120000000
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	MESES	12	15000000	180000000
TRANSPORTE	MESES	12	25000000	300000000
COMBUSTIBLE	MESES	12	10000000	120000000
MANTENIMIENTO	MESES	12	10000000	120000000
<b>TOTAL DESTAFO</b>				<b>17029640</b>
<b>TOTAL PRETAFE</b>				<b>50000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>17029640</b>

17029640

*[Signature]*

OSVALDO R. MOGAS

AL SEÑOR ROBERTO ERRETTI N.º 2385 BARRIO DEL PARAISO, SANTA FE

CONSTRUCTORA ARRIAS SA  
Ing. JULIO BARRIO ARRIAS  
REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL EMILIANO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
FILIACION PROF. Nº 699  
SANTA FE 14

000697



OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918  
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

2001/2010  
 24 MESSES  
 2001/2013  
 20/05/2014  
 dic-13

CERTIFICADO Nº 11

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA			
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2005		M3	\$ 17,26	218697	13120	231687	\$ 3.772.486,42	\$ 226.451,20	\$ 3.998.917,62
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491.685,62	\$ 0,00	\$ 491.685,62
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3			13120	260174	\$ 4.264.152,04	\$ 226.451,20	\$ 4.490.603,24
		831 670	M3	\$ 3,53	104235	0	104235	\$ 367.949,55	\$ 0,00	\$ 367.949,55
	TOTAL							\$ 4.632.101,59	\$ 226.451,20	\$ 4.858.552,79

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 226.451,20
3° ADECUACION PROVISORIA	\$ 69.950,78
DEVOLUCION ANTIORO 10%	\$ 29.640,20
DESCUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 17.932
IVA 21%	\$ 369.646
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 236.761,76
	\$ 56.019,97
	\$ 322.781,75

Polizas Presentadas	\$ 366.810
Imputable Certificados Anterior	\$ 266.810
Saldo Poliza	\$ 17.932
Suma a asegurar	\$ 17.932
Poliza Actual a presentar	\$ 17.932

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PAGELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

*[Signature]*  
 HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. ROBERTO ERRECHT  
 ING. GABRIEL BEBARDUCCI

*[Signature]*  
 PATRICIA MUESA  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 MAT. CIPBA 47.719

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titular Registro N° 699  
 SANTA FE

ORIGINAL

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918  
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/05/2014  
 Corresponde al periodo: dic-13

FOJA DE MEDICIÓN Nº 11

Item Nº	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2020		M3	218567	13120	231687	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS		M3	247 054	13 120	260 174	31,28%
			M3	104 235		104 235	12,53%

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAPTISTA FACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

*[Signature]*  
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 INC. ROBERTO EBRECHT

*[Signature]*  
 Ing. BARRIOS MORA SA  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 SNAI. CIPBA 47.719

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 TITULO REGISTRADO Nº 669  
 SANTA FE

000699

ORIGINAL

OBRERA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 196.000 - PROG - 223.918  
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vta. del Plazo o Prórrogas: 20/05/2014  
 Corresponde al período: ene-14

CERTIFICADO N° 12

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2005		M3	\$ 17,26	231687	40248	\$ 3 998 917,52	\$ 694 680,48	\$ 4 693 598,10
	EXCAVACION DE SUELOS S2067 a S2068		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491 665,62	\$ 0,00	\$ 491 665,62
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		260174	40248	\$ 4 450 603,24	\$ 694 680,48	\$ 5 185 283,72
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	104235	0	\$ 367 949,55	\$ 0,00	\$ 367 949,55
							\$ 4 858 552,79	\$ 694 680,48	\$ 5 553 233,27

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 694 680,48
3° ADECLARACION PROVISORIA	\$ 214 588,80
DEVOLUCION ANTICIPO 70%	\$ 90 926,73
DESCUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 6%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 55 011
IVA 21%	\$ 1 100 213
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 818 340,55
	\$ 171 851,52
	\$ 990 192,07

\$ 694 680,48
\$ 145 082,90
\$ 640 593,38

Polizas Presentadas	\$ 366 810
Impulsales Certificadas Anterior	\$ 366 810
Saldo Poliza	\$ -
Suma a liquidar	\$ 55 011
Polizas Actada a presentar	\$ 55 011

*[Signature]*  
 ING. ROBERTO EBRECHT  
 P/HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. GABRIEL BERNARDUCCI

PIDRAGADOS: SANIATI

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titular del Registro N° 1799  
 SANTA FE

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

000700

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"  
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo o Prórrogas: 20/05/2014  
 Corresponde al período: ene-14

FOJA DE MEDICIÓN Nº 12

Item Nº	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2020		M3	231687	40248	271935	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2		831 670	M3	260 174	40 248	300 422	36,12%
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	104 235		104 235	12,53%

ORIGINAL

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

PI DRAGADOS SANTA FE

PI HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. ROBERTO EBRECHT

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titular Registro N° 699  
 SANTA FE 18

000701