

ORIGINAL

REPLICADO N.º

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
EXCAVACIÓN DE 1.00 x 1.00 x 1.00	M ³	10.488	27.857	290.867,36
EXCAVACIÓN DE 1.50 x 1.50 x 1.50	M ³	284	1.500,00	426.000,00
DEPOSITO DE BUELOS EXCAVADOS	M ³	306.810	1.750,00	536.917,50
TOTAL				1.253.804,86

IMPORTE REPLICADO	\$ 1.253.804,86
2. ADECUACION PROVISIONAL	\$ 180.170,65
DEDUCCION ANTICIPO 10%	\$ 125.380,49
DESCUENTO COMISIÓN	
SUSTITUCION FONDO RESERVA 5%	\$ 62.690,24
IMPORTE NETO GERENCIADO	\$ 1.067.844,17
IVA 21%	\$ 224.237,27
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 1.292.081,44

Presupuesto	\$ 318.176
Presupuesto Adicional	\$ 318.176
Suma	\$ 636.352
Presupuesto Disponible	\$ 48.635

CONSTRUCTORA LOS ARRIVOS S.A.
 INGENIERO EN CIVIL FACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

Facella

INGENIERO EN CIVIL
 ROBERTO FERRETTI

EMILIO ROME
 ESCRIBANO PUBLICO
 REGISTRO N.º 139
 SANTA FE

OSVALDO R. MORALES

300696

ORIGINAL

CONSTRUCION DE ALEROS EN EL CANTON DE...
 PARA EL SECTOR...
 CONSTRUCION DE ALEROS EN EL CANTON DE...
 PARA EL SECTOR...

10/14

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	TOTAL	RESERVA
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
TOTAL DESTA...					570.296,40	570.296,40
TOTAL RESERVA...					5.000,00	5.000,00
TOTAL					575.296,40	575.296,40

10/14 = 980000

[Signature]

OSALDI R. MOGAS

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 TILBUCK # 699
 SANTA FE 14

[Signature]

CONSTRUCION DE ALEROS EN EL CANTON DE...
 PARA EL SECTOR...
 CONSTRUCION DE ALEROS EN EL CANTON DE...
 PARA EL SECTOR...

CONSTRUCION DE ALEROS EN EL CANTON DE...
 PARA EL SECTOR...
 CONSTRUCION DE ALEROS EN EL CANTON DE...
 PARA EL SECTOR...

000697

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

2001/2010
 24 MESSES
 2001/2013
 20/05/2014
 dic-13

CERTIFICADO Nº 11

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA			
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2005		M3	\$ 17,26	218697	13120	231687	\$ 3.772.486,42	\$ 226.451,20	\$ 3.998.917,62
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491.685,62	\$ 0,00	\$ 491.685,62
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3			13120	260174	\$ 4.264.152,04	\$ 226.451,20	\$ 4.490.603,24
		831 670	M3	\$ 3,53	104235	0	104235	\$ 367.949,55	\$ 0,00	\$ 367.949,55
	TOTAL							\$ 4.632.101,59	\$ 226.451,20	\$ 4.858.552,79

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 226.451,20
3° ADECUACION PROVISORIA	\$ 69.950,78
DEVOLUCION ANTIORO 10%	\$ 29.640,20
DESCUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	\$ 17.932
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 236.761,76
IVA 21%	\$ 56.019,97
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 292.781,75

\$ 226.451,20
\$ 47.554,75
\$ 274.005,95

Polizas Presentadas	\$ 356.810
Imputable Certificados Anterior	\$ 266.810
Saldo Poliza	\$ 17.932
Suma a asegurar	\$ 17.932
Poliza Actual a presentar	\$ 17.932

[Signature]
 HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO ERRECHT

[Signature]
 DRAGADOS SANTA FE
 ING. PATRICIA MUSSA
 REPRESENTANTE TECNICO
 MAT. CIPBA 47.719

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titular Registro N° 699
 SANTA FE

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PAGELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

ORIGINAL

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al periodo: dic-13

FOJA DE MEDICIÓN Nº 11

Item Nº	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2020		M3	218567	13120	231687	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS						
			M3	247 054	13 120	260 174	31,28%
			M3	104 235		104 235	12,53%

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA FACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

[Signature]
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 INC. ROBERTO EBRECHT
 INC. GABRIEL BERARDUCCI

[Signature]
 Ing. BARRIOS MORA SA
 REPRESENTANTE TECNICO
 SNAI. CIPBA 47.719

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 TITULO REGISTRADO Nº 669
 SANTA FE

000699

ORIGINAL

OBRERA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 196.000 - PROG - 223.918
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vta. del Plazo o Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al período: ene-14

CERTIFICADO Nº 12

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA			
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2005		M3	\$ 17,26	231687	40248	271935	\$ 3 998 917,52	\$ 694 680,48	\$ 4 693 598,10
	EXCAVACION DE SUELOS S2067 a S2068		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491 665,62	\$ 0,00	\$ 491 665,62
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		260174	40248	300422	\$ 4 450 603,24	\$ 694 680,48	\$ 5 185 283,72
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	104235	0	104235	\$ 367 949,55	\$ 0,00	\$ 367 949,55
								\$ 4 858 552,79	\$ 694 680,48	\$ 5 553 233,27

IMPORTE CERTIFICADO		\$ 694 680,48
3ª ADECLARACION PROVISORIA	COEFICIENTE	\$ 214 588,80
DEVOLUCION ANTICIPO 70%		\$ 90 926,73
DESCUENTO COMBUSTIBLE		
SUSTITUCION FONDO REPARO 6%	Monto a asegurar Noviembre 13.	\$ 55 011
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 818 340,55
IVA 21%		\$ 171 851,52
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 990 192,07

Polizas Presentadas	\$ 366 810
Impulsales Certificadas Anterior	\$ 366 810
Saldo Poliza	\$ -
Suma a liquidar	\$ 55 011
Polizas Actada a presentar	\$ 55 011

[Firma]
 ING. ROBERTO EBRECHT
 P/HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. GABRIEL BERNARDUCCI

PIDRAGADOS: SANIATI

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titulo de Registro Nº 1799
 SANTA FE

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BALBASTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000700

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo o Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al período: ene-14

FOJA DE MEDICIÓN Nº 12

Item Nº	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2020		M3	231687	40248	271935	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2		831 670	M3	260 174	40 248	300 422	36,12%
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	104 235		104 235	12,53%

ORIGINAL

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

PI DRAGADOS SANTA FE

PI HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titular Registro N° 699
 SANTA FE 18

000701