

MEMORIA DESCRIPTIVA EET 335

PROVINCIA DE SANTA FE
Dpto.:GENERAL LOPEZ - Loc.: RUFINO

Nº DE OBRA 82-052
Nº LICITACION 079/14
PRESTAMO BID 2424 OC/AR

FECHA DE CONTRATO 29/12/2014
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 13/01/2015
FECHA DE TERMINACION 07/04/2016 (PREVISTA)
PLAZO DE OBRA 450 DIAS CORRIDOS

PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO
Certificado de Obra Redeterminado Definitivo Nº 14 – R1- FEBRERO 2016.

1 TRABAJOS PRELIMINARES 3,342 %
2 MOVIMIENTO DE SUELOS 2,289 %
3 ESTRUCTURA RESISTENTE 17,213 %
4 ALBAÑILERIA 21,028 %
5 REVESTIMIENTOS 0,411 %
6 PISOS Y ZOCALOS 9,798 %
7 MARMOLERIA 0,310 %
8 CUBIERTAS Y TECHO 12,626 %
9 CARPINTERIA 13,027 %
10 INSTALACION ELECTRICA 3,923 %
11 INSTALACION SANITARIA 2,226 %
12 INSTALACION DE GAS 1,041 %
13 CALEFACION 2,948 %
14 AIRE ACONDICIONADO 0,793 %
15 INSTALACION DE SEGURIDAD 1,640 %
16 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS 0,077 %
17 PINTURAS 2,984 %
18 SEÑALÉTICA 0,441 %
19 OBRAS EXTERIORES 2,159 %
20 LIMPIEZA DE OBRA 1,026 %
21 VARIOS 0,700 %

PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE TRABAJO, OBRA 82-052, 40%

DATOS GENERALES:

SUPERFICIE CUBIERTA:	1619,27 m2 (100%)
SUPERFICIE SEMICUBIERTA:	226,07 m2 (50%)
TOTAL	1845,34 m2

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Ingreso Ppal., Hall.

Área de Gobierno: Espera, Sala de Reuniones, Dirección, Vicedirección, Secretaría, Office.

1 Centro de Recursos multimediales.

Paso, Galerías.

1 Grupo Sanitario (Varones y Damas, Sanitario Discapacitado)

6 Aulas Comunes.

1 Preceptoría.

1 Laboratorio.

1 Taller de Instalaciones.

1 Taller de Carpintería.

1 Taller de Metalmecánica.

1 Taller de Industrialización.

1 Grupo de Sanitario (Varones y Damas y Vestuarios).

SUM, Depósito, Cantina y Cisterna.