

**PATAGONES ISFD Nº 25**

<b>TAREAS EJECUTADAS OBRA EXISTENTE</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>%</b>
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
Limpieza de terreno	nº	100
Vallado de seguridad	ml	100
<b>MOVIMIENTO DE SUELO</b>		
Relleno, Nivelación y Compact. con suelo selecc.	m3	95
Excavación p/ fundaciones	m3	100
Desmonte y retiro	m3	100
<b>ESTRUCTURA Hº Aº</b>		
Viga de fundación	m3	100
Bases aisladas de HºAº	m3	100
Columnas de HºAº	m3	60
Vigas de HºAº	m3	10
Losa llena de HºAº	m3	10
Losa de escalera de HºAº	m3	10
<b>ALBAÑILERIA</b>		
<b>MUROS</b>		
Ladrillo cerámico hueco 12*18*32	m2	50
Ladrillo cerámico hueco 18*18*33	m2	45
Cimiento de ladrillos comunes	m3	100
<b> AISLACIONES</b>		
Capa aisladora doble horizontal	m2	100
Film polietileno b/contrap. s/terreno	m2	35
<b>CONTRAPISOS</b>		
Contrapiso armado s/tn esp: 0.12	m2	35
<b>REVOQUES</b>		
Revoque grueso interior b/revestimiento	m2	20
Revoque exterior a la cal completo	m2	43
Revoque interior a la cal completo	m2	43
<b>INSTALACION SANITARIA</b>		
Camara Inspeccion 60x60x100 cm.	nº	50
Camara Inspeccion 100x60x100 cm.	nº	50
Cloacas PPS ø 110 completa	ml	30