



PLAN DE TRABAJOS

Obra: Puesta en valor Plaza San Martin

PLAZO DE OBRA (MESES)

| DESCRIPCIÓN DE TAREAS | Precio | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 |
|--|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| TAREAS PRELIMINARES | | | | | | | |
| Sub Total Rubro | \$ 224.672,78 | 100,00% | | | | | |
| ALBAÑILERIA | | | | | | | |
| Sub Total Rubro | \$ 9.204.181,82 | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| EQUIPAMIENTO URBANO | | | | | | | |
| Sub Total Rubro | \$ 390.599,55 | | | | | | 100,00% |
| REFACCION DE MONUMENTO | | | | | | | |
| Sub Total Rubro | \$ 587.664,97 | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| PARQUIZADO Y FORESTACION | | | | | | | |
| Sub Total Rubro | \$ 782.232,30 | | | | | 50,00% | 50,00% |
| Precio Total de los Trabajos Detallados | 11.189.351,42 | | | | | | |
| AVANCE MENSUAL PREVISTO (%) | | 2,01% | 21,88% | 21,88% | 21,88% | 25,37% | 6,99% |
| AVANCE ACUMULADO PREVISTO (%) | | 2,01% | 23,89% | 45,76% | 67,64% | 93,01% | 100,00% |
| AVANCE MENSUAL PREVISTO (\$) | | \$ 224.672,78 | \$ 2.447.961,70 | \$ 2.447.961,70 | \$ 2.447.961,70 | \$ 2.839.077,85 | \$ 781.715,70 |
| AVANCE ACUMULADO PREVISTO (\$) | | \$ 224.672,78 | \$ 2.672.634,48 | \$ 5.120.596,18 | \$ 7.568.557,87 | \$ 10.407.635,72 | \$ 11.189.351,42 |