



PLAN DE TRABAJOS

Obra: Creación Plazoleta de Los Olivos

DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Precio	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
TAREAS PRELIMINARES						
Sub Total Rubro	\$ 194.085,08	100,00%				
ALBAÑILERIA						
Sub Total Rubro	\$ 925.304,18		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
EQUIPAMIENTO URBANO						
Sub Total Rubro	\$ 363.746,22				50,00%	50,00%
PARQUIZADO Y FORESTACION						
Sub Total Rubro	\$ 64.818,18					100,00%
ALUMBRADO						
Sub Total Rubro	\$ 606.656,05				50,00%	50,00%
Precio Total de los Trabajos Detallados	\$ 2.154.609,71					
AVANCE MENSUAL PREVISTO (%)		9,01%	10,74%	10,74%	33,26%	36,26%
AVANCE ACUMULADO PREVISTO (%)		9,01%	19,74%	30,48%	63,74%	100,00%
AVANCE MENSUAL PREVISTO (\$)		\$ 194.085,08	\$ 231.326,04	\$ 231.326,04	\$ 716.527,18	\$ 781.345,36
AVANCE ACUMULADO PREVISTO (\$)		\$ 194.085,08	\$ 425.411,13	\$ 656.737,17	\$ 1.373.264,35	\$ 2.154.609,71