

MEMORIA DESCRIPTIVA EEM 238

PROVINCIA DE SANTA FE

Dpto.:GENERAL LOPEZ - Loc.: VENADO TUERTO

Nº DE OBRA 82-069

Nº LICITACION 071/14

PRESTAMO BID 2940 OC/AR

FECHA DE CONTRATO 23/12/2014

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 07/01/2015

FECHA DE TERMINACION 01/04/2016 (PREVISTA)

PLAZO DE OBRA 450 DIAS CORRIDOS

PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO

Certificado de Obra Redeterminado Definitivo Nº 14 – R1- FEBRERO 2016.

1 TRABAJOS PRELIMINARES 3,333 %
2 MOVIMIENTO DE SUELOS 2,238 %
3 ESTRUCTURA RESISTENTE 13,907 %
4 ALBAÑILERIA 23,915 %
5 REVESTIMIENTOS 0,498 %
6 PISOS Y ZOCALOS 7,625 %
7 MARMOLERIA 0,342 %
8 CUBIERTAS Y TECHO 13,556 %
9 CARPINTERIA 16,296 %
10 INSTALACION ELECTRICA 3,242 %
11 INSTALACION SANITARIA 1,866 %
12 INSTALACION DE GAS 0,707 %
13 CALEFACION 2,185 %
14 INSTALACION DE SEGURIDAD 0,566 %
15 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS 0,074 %
16 PINTURAS 3,904 %
17 SEÑALETICA 0,513 %
18 OBRAS EXTERIORES 1,497 %
19 INSTALACIONES ESPECIALES 1,965 %
20 LIMPIEZA DE OBRA 1,214 %
21 VARIOS 0,556 %

PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE TRABAJO, OBRA 82-069, 41%

DATOS GENERALES:

Superficie Nueva: 1551 m2

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**CONSTRUCCION**

- Hall Ingreso
- SUM / Depósito / Cantina
- Centro de Recursos Multimediales
- 7 Aulas
- Taller Laboratorio
- Aula Taller
- Galería
- Grupo Sanitario, Bº Discapacitados
- Preceptoría
- Dirección / Vice dirección / Secretaría / Espera Atención / Sala Reuniones
- Office / Baño